



Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009–2023 **POROČILO 2009**

April 2010



Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 KRANJ
Tel.: 04 23 73 000
Fax: 04 23 73 106
e-mail: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

predmet:

Strategija trajnostnega razvoja

Mestne občine Kranj 2009-2023

POROČILO 2009

Odgovorna oseba in predsednik strateškega sveta:

Člani strateškega sveta:

Pooblaščen vodja izvajanja:

Koordinacija in komuniciranje:

Damijan Perne, župan MO Kranj

Podžupani Stane Štraus, Igor Velov in Bojan Homan ter dr. Ilija Dimitrievski, svetnik SD v MO Kranj

Stane Štraus, podžupan MO Kranj

Ana Vizovišek, vodja kabineta župana

Poročilo so pripravili koordinatorji prednostnih usmeritev v sodelovanju z občinsko upravo MOK:

Horizontalni ukrepi:

Aleš Sladojevič, Direktor občinske uprave, Tatjana Hudobivnik, vodja OSZ, Tatjana Kocjančič, analitičarka za KS, Kabinet župana MOK, Uroš Korenčan, vodja ODZ

Prednostna usmeritev 1: Skrbimo za okolje

Simon Naglič, vodja ORI

Prednostna usmeritev 2: Prostor za podjetne in inovativne

Aleš Sladojevič, Direktor občinske uprave

Prednostna usmeritev 3: Kranj – središče znanja

Jana Žakelj, višja svetovalka, ODZ

Prednostna usmeritev 4: Odprto mesto (kultura in turizem)

Tanja Varl, višja svetovalka, ORI

Prednostna usmeritev 5: Kranj – skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi

Manja Vovk, višja svetovalka, ODZ

Prednostna usmeritev 6: Kranj – mesto športa

Marko Trebec, višji svetovalec, ODZ

Zunanji strokovni sodelavci:

mag. Slavka Zupan, K&Z, Svetovanje za razvoj, d.o.o.

Datum dokumenta:

8.4.2010

KAZALO

0.	PREDGOVOR	5
1.	UVODNA POJASNILA.....	5
2.	POVZETEK STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009-2023	10
3.	POROČILO PO PREDNOSTNIH USMERITVAH.....	11
0.0.	Horizontalni ukrepi	11
	Ukrep 0.1. Nova prostorska politika	11
	Ukrep 0.2. Finance, premoženje, JZP in koncesije	11
	Ukrep 0.3. Novi organizacijski modeli.....	12
	Ukrep 0.4. Regijsko središče	13
	Ukrep 0.5. Sožitje mesta in vasi	13
0.1.	Prednostna usmeritev 1: Skrbimo za okolje.....	14
	Ukrep 1.1. : Okoljska (komunalna) infrastruktura	15
	Ukrep 1.2. Trajnostna raba naravnih virov	17
	Ukrep 1.3. : Energetsko učinkovita občina	18
	Ukrep 1.4. : Prometna dostopnost in trajnostna mobilnost	19
	Ukrep 1.5. : Zeleni Kranj – varovanje in ohranjanje narave	21
0.1.1.	Prednostna usmeritev 2: Prostor za podjetne in inovativne	22
	Ukrep 2.1. Kranj – sveža , konkurenčna in atraktivna poslovna lokacija	23
	Ukrep 2.2. e–mesto	24
	Ukrep 2.3. Spodbujanje podjetništva in inovativnosti	25
	Ukrep 2.4. Dostopna stanovanja in prijazne stanovanjske soseske	26
0.1.2.	Prednostna usmeritev 3: Kranj – središče znanja.....	27
	Ukrep 3.1.: Trajno zagotavljanje usposobljenih kadrov iz mreže visokih, višjih in srednjih šol za podporo gospodarskemu razvoju regije.....	28
	Ukrep 3.2.: Vseživljenjsko učenje	29
	Ukrep 3.3.: Kakovostna, učinkovita, fleksibilna in dostopna predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	29

0.2.	Prednostna usmeritev 4: Odprto mesto (kultura in turizem).....	31
	Ukrep 4.1 : »Kranj: objekti z vsebino«	32
	Ukrep 4.2 : Stari Kranj – dostopen in urejen.....	35
	Ukrep 4.3: Spodbujanje zasebne pobude v starem Kranju.....	36
	Ukrep 4.4: Kranj kot blagovna znamka - trženje mesta, kulture in turizma	36
	Ukrep 4.5: »Etno – eko turizem podeželja«.....	37
	Ukrep 4.6: Povečanje učinkovitosti javnega sektorja na področju kulture in turizma.....	37
	Ukrep 4.7: Dvig kakovosti kulturne ponudbe	38
0.3.	Prednostna usmeritev 5: Kranj – skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi.....	39
	Ukrep 5.1: Boljša dostopnost zdravstvenih storitev in krepitev zdravja.....	40
	Ukrep 5.2: Boljša dostopnost oskrbe starejših	41
	Ukrep 5.3: Skrb za osebe s posebnimi potrebami in osebe s težavami v duševnem zdravju ter invalide.....	41
	Ukrep 5.4: Varna občina	43
0.4.	Prednostna usmeritev 6: Kranj – mesto športa	44
	Ukrep 6.1: Sodobni prostorski pogoji za rekreacijo, šport mladih in vrhunski šport	45
	Ukrep 6.2: Šport otrok in mladine	45
	Ukrep 6.3: Rekreacija – krepitev zdravja vseh občanov	46
	Ukrep 6.4: Upravljanje športa in rekreacije v MOK.....	46
4.	FINANČNO POROČILO.....	47
5.	ZAKLJUČEK	49

0. PREGOVOR

Mestni svet je v maju 2009 sprejel Strategijo trajnostnega razvoja MOK za obdobje do leta 2023. Po slabem letu od sprejema pomembnega strateškega dokumenta Mestne občine Kranj je pred nami prvo letno poročilo. Strategija je krovni dokument in osnova za nadaljnji razvoj Mestne občine Kranj.

MOK je na v zadnjem letu aktivno pristopila k uresničevanju zapisanih ciljev. Izvajali smo kar 49 oz. 42% vseh (116) predvidenih projektov oz. ukrepov, za 46 oz. 41% vseh predvidenih projektov pa smo pripravljali prostorsko, investicijsko in projektno dokumentacijo oz. izvajali druge pripravljalne aktivnosti. Pri tem smo posebno pozornost namenjali enakomernemu vključevanju in podpori projektov tako iz mestnih kot iz podeželskih naselij. V letu 2009 je občina kot nosilec sodelovala tudi v izvajanju oz. pripravi 4 regionalnih projektih.

Prva analiza izvajanja strategije kaže, da smo na strateških ciljih, ki so bili v letu 2009 prednostno obravnavani, že v prvem letu izvajanja dosegli nekatere pozitivne spremembe. Tako je potrebno poudariti, da smo od konca leta 2008 do konca leta 2009 prispevali k:

- **izboljšanje stanja okolja, saj smo**
 - zaradi pospeševanja ločenega zbiranja odpadkov zmanjšali količine odpadkov odloženih na deponijo za 22%
 - zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema na sistem odvajanja in čiščenja priključili že 72% vseh gospodinjstev v mestnih naseljih Kranja
 - povečali uporabo javnega potniškega prometa iz 2,8% nad 3,2 % prebivalcev na dan ter povečali možnost uporabe kolesarskih poti za 2,5 km
- **izboljšanje prostorskih možnosti za razvoj podjetništva, saj smo**
 - s prostorskimi akti opredelili o 23,5 ha površin nove Poslovne cone Hrastje
- **krepitevi Kranja kot središča znanja, saj smo**
 - povečali vključenost otrok v vrte iz 65% na 70% vseh otrok od prvega do petega leta starosti
 - povečali število novih srednješolskih programov, število študentov in število udeležencev vseživljenjskega učenja v MOK
- **odprtosti mesta za kulturo in turizem, saj se je**
 - povečalo število obiskovalcev v Starem Kranju iz 100.000 na 120.500
 - pričela uresničevati naložba v Kulturno četrt v Starem Kranju
- **krepitevi zdravja in dostopnosti do zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, saj se je**
 - izboljšala dostopnosti do zdravstvenih storitev – splošnega zdravnika
 - izboljšala ponudba socialno-varstvenih programov za socialno ogrožene in izključene skupine
- **uresničevanju Kranja kot mesta športa, saj se je**
 - delež otrok prve triade OŠ, ki so deležni programa osnovne motorike povečal iz 50% na 100%
 - povečal deleža prebivalcev vključenih v redno rekreativno vadbo iz 30 na 31%.

Po drugi strani pa smo na nekaterih področjih zaznali trend odstopanja od načrtovanih ciljev, zato smo takoj uvedli različne ukrepe.

Na področju skrbi za okolje pripravljamo največje investicijske projekte (CERO, ČN, Vodooskrba), kjer pa smo zelo odvisni tudi od spreminjajočih zunanjih dejavnikov. Ministrstvo za okolje in prostor pogosto menja svoja navodila in otežuje delo načrtovalcem.

Na posamezne cilje na področju skrbi za občane in podjetništvo je v letu 2009 vplivala gospodarska kriza. Tako smo zaznali porast števila občanov, ki prejemajo socialno pomoč iz 4.220 v letu 2008 na 5.240 oseb v letu 2009. MOK je s tem namenom pospešila programe javnih del. Nadalje se še naprej povečuje število praznih lokalov v Starem Kranju, manjši od načrtovanega je bil tudi obisk turistov. Tako Zavod za turizem kot MOK sta se s problematiko ukvarjala celotno leto. V začetku leta 2010 se je začela intenzivna komunikacija s civilno iniciativo, tako z gostinci in trgovci v mestnem jedru, da bi prišli do skupnih rešitev, ki bi privabile obiskovalce in oživile trgovsko dejavnost.

Še naprej se povečuje potreba po oskrbi in sprejemu v dom za starejše občane. Ukrepe na tem področju bo potrebno še intenzivirati, tudi tako, da se bomo na območjih novih stanovanjskih sosesk z investitorji dogovarjali o gradnji domov za ostarele (primer stanovanjska soseska Mlaka-Zahod) ter širitvijo oblik socialnega podjetništva in mreže pomoči na domu.

Kljub temu smo z izvajanjem Strategije trajnostnega razvoja MOK v prvem letu zadovoljni, saj smo s v prvem letu v različnih fazah ukvarjali z že kar 80% njenih ukrepov. Izkušnja prvega leta kaže, da strategija daje pomembne usmeritve za delo tako politiki, upravi kot javnim službam, občanom in potencialnim vlagateljem v Kranj pa informacijo o bodočih ciljnih mestne občine. Prepričani smo, da smo s strategijo odprli teme in priložnosti, ki v nasprotnem primeru ne bi bile deležne tako načrtne obravnave.

Več o konkretnem izvajanju strategije v letu 2009 vam posredujemo v nadaljevanju poročila.

Načrtujmo in spreminjajmo Kranj skupaj.

Damijan Perne, župan MOK

in

Stane Štraus, podžupan, vodja izvajanja strategije MOK

1. UVODNA POJASNILA

Mestna občina Kranj je 6.5.2009 na 25. seji Sveta mestne občine Kranj sprejela Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 -2023. Strategija predstavlja ključne cilje in vsebinski okvir delovanja mestne občine v naslednjih letih. Strategija opredeljuje tudi način izvajanja in vmesnega spremljanja načrtovanih ciljev in rezultatov. **Za izvajanje** Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008–2023 je odgovoren župan. Župan je za vodenje izvajanja strategije v letu 2009 pooblastil podžupana Staneta Štrausa, ki je bil med drugim zadolžen tudi za pripravo poročila o izvajanju strategije v letu 2009 za Svet mestne občine Kranj. V operativno izvajanje strategije je bila vključena vsa občinska uprava ter ves sistem javni zavodov in služb. Operativno izvajanje projektov je usmerjal direktor občinske uprave. **Spremljanje izvajanja** strategije je razdeljeno na:

- tekoče spremljanje izvajanja, za katerega je zadolžen vodja izvajanja strategije,
- polletno spremljanje, ki ga opravi strateški svet,
- letno spremljanje, ki ga opravi Svet mestne občine Kranj in
- večletno spremljanje na nivoju ključnih obdobj, ki ga opravi Svet mestne občine Kranj ob novelaciji strategije.

Pričujoče poročilo je **prvo letno poročilo** in se nanaša na obdobje od sprejema strategije **maja 2009 do decembra 2009**. Poročilo je pripravila skupina koordinatorjev posamezne prednostne usmeritve v sodelovanju z ostalimi strokovnjaki občinske uprave in javnih služb. Letno poročilo 2009 vsebuje pregled uresničevanja ciljev (merljivih kazalnikov) po prednostnih usmeritvah, kratko poročilo o napredku po posameznem programu oz. projektu ter informacijo o problemih in predlogih za izboljšanje izvajanja strategije.

Poročilo je pripravljeno na stanje 31.12.2009 in prikazano po prednostnih usmeritvah. Ob pripravi prvega poročila bi želeli opozoriti, da nekateri statistični podatki s katerimi merimo doseganje ciljev, v času priprave poročila še niso dostopni. V takšnih primerih uporabljamo zadnji razpoložljiv podatek, ki še lahko pokaže na doseženo spremembo. Določeni podatki se zbirajo zgolj na daljše časovno obdobje (pr. popis prebivalstva, ..), samo občasno (pr. uporaba interneta, izpusti CO2 – Kranj nima merilne naprave, leta 2008 izvedeno enkratno merjenje, ..) ali pa se za njihovo sistematično spremljanje šele vzpostavlja sistem (pr. dinamika dnevne porabe električne energije v javnih objektih MOK), zato jih ni možno spremljati na polletnem oz. na letnem nivoju. Zaradi zagotovitve primerljivosti podatkov smo v nekaterih primerih morali popraviti izhodiščni kazalnik (pr. Podatek za zbrane odpadke se je nanašal na UE Kranj in ne zgolj na MOK, podatek o uporabi javnega prometa, dijaki srednjih šol,..).

Za vsak projekt oz. ukrep naveden v strategiji in izvedbenem načrtu smo v poročilu podali naslednje informacije:

- Osnovni podatki, ki izhajajo iz strategije: zaporedna številka, prednostna usmeritev na katero se nanaša, naziv projekta, tip projekta
- Odgovorni oddelek mestne uprave
- Kontaktna oseba zadolžena za posredovanje podatkov
- Obdobje v katerem je po strategiji načrtovana realizacija (2009-2013, 2014-2018 in 2019-2023)
- Stanje projekta na dan 31.12.2009
- Oceno stopnje tveganja
- Kratek opis doseženih rezultatov v letu 2009
- Opis težav in ukrepov za izboljšanje izvajanja strategije na nivoju projekta oz. ukrepa

Uresničevanje horizontalnih pobud podajamo opisno, vsi ostali projekti so prikazani tabelarično. Na koncu je podano še kratko finančno poročilo in zaključek s povzetkom. V skladu z določili strategije se skupaj s poročilom lahko predlagajo tudi spremembe Izvedbenega načrta. Za leto 2010 še ni predlogov sprememb Izvedbenega načrta. Naslednje poročilo v skrajšani obliki bo pripravljeno za polletno obdobje **Januar 2010 - Junij 2010** in posredovano v obravnavo Strateškemu svetu.

V poročilu so za potrebe spremljanja izvajanja uporabljene naslednje okrajšave:

Prednostna usmeritev

1	Skrbimo za okolje
2	Prostor podjetnih in inovativnih
3	Kranj - središče znanja
4	Odprto mesto (kultura in turizem)
5	Kranj - skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi
6	Kranj - mesto športa

Odgovorni oddelki:

KŽ	Kabinet župana
OOP	Oddelek za okolje in prostor
OF	Oddelek za finance
OSZ	Oddelek za splošne zadeve
ODZ	Oddelek za družbene zadeve
OTZ	Oddelek za tehnične zadeve
ORI	Oddelek za razvoj in investicije
MIK	Medobčinski inšpektorat Kranj
SZR	Služba za zaščito in reševanje
SNR	Služba notranje revizije

Status ukrepa oz. projekta:

0-Še ni začel	Aktivnosti še niso stekle. Projekt je po strategiji načrtovan za kasnejše obdobje.
1-Prostorsko načrtovanje	Projekt se umešča v prostorske akte, ki so v postopku izdelave.
2-Preverjanje	Preverja se izvedljivost projekta: preverjanje interesa, potreb, prostorskih in finančnih možnosti
3-Načrtovanje	Za projekt se izdeluje projektna in investicijska dokumentacija; ureja se lastništvo.
4-Dovoljenja	Vložena je dokumentacija za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor oz. drugega dovoljenja, glede na naravo projekta.
5-JN/Javni razpis	Izvaja se javno naročilo za izbor izvajalca oz. javni razpis kadar gre za programsko financiranje.
6-Zagon	Projekt je investicijsko zaključen in se pripravlja na obratovanje oz. uresničevanje.
7-Izvajanje	Projekt je v fazi gradnje, izvajanja,...
8-Zaključen	Projekt je zaključen.
9-Drugo	Status projekta je zaradi narave projekta specifičen, kar je dodatno opisano v opombah.

10-Ni sprememb V času poročanja ni prišlo do sprememb stališč oz. izhodišč postavljenih v strategiji.

Stopnja tveganja za realizacijo ukrepa/projekta:

Ni	Ni tveganj, ki bi ogrozila izvedbo projekta.
Nizka	Obstajajo manjša tveganja, ki jih je možno obvladati z ustreznim vodenjem projekta.
Srednja	Obstajajo resna tveganja, ki ogrožajo časovno, finančno in/ali vsebinsko realizacijo. Za obvladanje tveganj so potrebne odločitve za pospešitev reševanja problematike na nivoju vodstva MOK.
Visoka	Izvedba projekta je zelo ogrožena, ker se pojavljajo novi pogoji na katera MOK ne more vplivati. Nujno potrebne so spremembe projekta in odločitve na nivoju organov MOK.

Tip projekta

MOK	Mestna občina Kranj
D	Državni projekt
R	Regijski projekt
JZ	Projekt javno- zasebnega partnerstva

Druge okrajšave

GJS	Gospodarske javne službe
ZK	Zemljiška knjiga
IDZ	Idejna zasnova
IDP	Idejni projekt
PGD	Projekt za gradnjo
PZI	Projekt za izvedbo
GD	Gradbeno dovoljenje
ČN	Čistilna naprava
CPVO	Celovito poročilo o vplivih na okolje
OPVO	Občinski program varstva okolja
MPP	Mestni potniški promet
GOI	Gradbeno obrtniška dela
PU	Prednostna usmeritev
NVO	Nevladne organizacije (društva)
N.P.	Ni podatka
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
ARSO	Agencija RA za okolje
NRP	Načrt razvojnih programov

2. POVZETEK STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009-2023

Vizija Kranj 2023 : **Kranj bo rasel in se razvijal kot trajnostno, napredno in odprto središče Gorenjske.**

Gradili bomo občino, ki bo:

- usklajeno razvila vse funkcije regijskega središča (upravne, znanstveno – izobraževalne, finančne, poslovne, zdravstvene, prometne,...)
- omogočila visoko kakovost življenja današnjim in bodočim generacijam in hkrati varovala okolje
- spoštovala in spodbujala znanje, inovativnost in ustvarjalnost
- prednostno podpirala tiste dejavnosti in območja občine, ki danes ne dosegajo svojih dejanskih potencialov, kot so kultura, turizem, mestno jedro in podeželje
- zagotavljala pogoje za trajnostno gospodarsko rast na način, ki bo povečal privlačnost našega mesta za obiskovalce in zagotovil spodbudno okolje za podjetniške naložbe.

V ospredje našega delovanja postavljamo naslednje **vrednote**: ohranjeno okolje, narava, krajina in zelene površine; odprtost, povezovanje, sodelovanje in vključevanje; podjetništvo, samoiniciativnost, inovativnost; znanje in ustvarjalnost kot gibalno razvoja; kulturna dediščina, pripadnost, samozavest; zdravje in varnost.

Poslanstvo Mestne občina Kranj, njene politike, občinske uprave in celotnega sistema javnih zavodov je proaktivno upravljanje občine, in sicer tako, da:

- spremlja in se hitro odziva na potrebe občanov,
- organizira in moderira proces izvedbe te strategije,
- se osredotoči na doseganje rezultatov,
- se obnaša razvojno in kot dober gospodar skrbi za javna sredstva ter povečuje pritok kapitala v občino
- se odpre navzven, enakovredno obravnava in vključuje vse občane ter jih transparentno obvešča.

Za uresničevanje vizije bomo v Mestni občini Kranj sledili **6 prednostnim usmeritvam**, in sicer:

- **Skrbimo za okolje**: okoljsko visoko osveščena občina, ki trajnostno ravna s svojimi naravnimi viri, komunalno urejena, prometno povezana in dostopna, še posebej s kolesi in javnim prevozom.
- **Prostor za podjetne in inovativne**: občina, ki zagotavlja trajnostno gospodarsko rast tako, da na eni strani ustvarja spodbudno poslovno okolje za realizacijo podjetniških novih idej in rast obstoječih podjetij, na drugi strani pa kakovostno življenjsko okolje za zaposlene.
- **Središče znanja**: vzpostavljamo sodobno, pestro in kakovostno izobraževalno pobudo v mestu, kjer bodo šole vredne naših otrok – bodočih kadrov, ki jih bodo podjetja z veseljem zaposlovala.
- **Odprto mesto (kultura & turizem)**: obnovljeno, atraktivno, turistično in kulturno vitalno mestno jedro, povezano s ponudbo na podeželju.
- **Skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi**: ljudem prijazna in s socialnimi in zdravstvenimi storitvami dostopna in varna občina; občina enakih možnosti za vse.
- **Mesto športa**: mesto, kjer vsak najde športno dejavnost zase.

Na nivoju posamezne prednostne usmeritve so opredeljeni etapni cilji za leta 2013, 2018 in 2023. Njihovo doseganje prek realizacije posameznih projektov predstavljamo v tem poročilu za leto 2009.

3. POROČILO PO PREDNOSTNIH USMERITVAH

0.0. Horizontalni ukrepi

Ukrep 0.1. Nova prostorska politika

- Nova prostorska politika usmerjena s strategijo se uresničuje skozi pripravo novega **Občinskega prostorskega načrta**. V skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju se je MOK v letu 2009 intenzivno lotila priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) kot krovnega prostorskega razvojnega dokumenta. OPN sestavljata strateški (OSPN) in izvedbeni (IPN) prostorski načrt. OSPN opredeljuje širšo vizijo prostorskega razvoja s podobnim časovnim okvirom, kot ga ima Strategija trajnostnega razvoja MOK. Vsebinsko OSPN predstavlja nadgradnjo te strategije predvsem v smislu večje jasnosti in konkretizacije lokacij za posamezne programe. IPN je izvedbeni prostorski dokument s krajšim časovnim okvirom, ki konkretizira posege prve faze OSPN na zemljiško parcelo natančno ter predstavlja podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj in postavitev enostavnih objektov. Strateški razvojni cilji OPN so ob zavedanju realnih potreb, rezultat prepoznavnosti obstoječih kvalitete rabe prostora in iz tega izhajajočih primerjalnih prednosti mesta z zaledjem ter izrabe pozitivnih priložnosti, ki jih nudi načrtovani razvoj regijskih in državnih programov. Ključni cilji OPN so:
 - celovita rešitev problematike cestnega in železniškega prometa z upoštevanjem lokalnih potreb in makroregionalnega konteksta z bistveno večjim poudarkom na javnem potniškem prometu [umestitev hitre in regionalne železnice v povezavi z razvojem prometnih vozlišč na območju mesta Kranj, oblikovanje zunanjega cestnega obroča Kranja z novim priključkom na avtocesto]
 - pozicioniranje mesta v širšem prostoru kot regionalnega upravnega in administrativnega središča ter središča nacionalnega pomena na področju gospodarstva, kulture, zdravstva, izobraževanja in športa [zagotovitev primernih lokacij za razvoj gospodarstva na obrobju mesta, visokošolsko in univerzitetno središče na Zlatem polju]
 - uravnotežen razvoj mesta, obmestnega prostora in podeželja s posebnim poudarkom na razvoju MOK kot turistične destinacije [zgodovinsko jedro Kranja, Trbojsko jezero, kongresni in protokolarni center Brdo, celovita ureditev sistema kolesarskih in peš povezav]
 - razvoj krajine kot funkcionalnega, ekološko in oblikovno uravnoteženega sistema prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje ter ohranjanje dejavnosti v prostoru
 - ustrezna podpora razvoja na področju gospodarske javne infrastrukture
- Glede na aktualnost realizacije so se nekatere ključne ureditve, ki jih predvideva OPN v letu 2009 vodile v **ločenih postopkih sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana ter prostorskih ureditvenih pogojev** (pr. poslovne lokacije, lokacije za razvoj kmetijske dejavnosti, zdravstveno poslovno središče..). Navedene spremembe so pripravljene za drugo obravnavo in sprejem v marcu 2010.

Ukrep 0.2. Finance, premoženje, JZP in koncesije

- MOK je tudi v letu 2009 nadaljevala z aktivnim upravljanjem svojega premoženja v sodelovanju z upravljavci. **Evidence premoženja** so urejene po sklopih zemljišča, zaklonišča, stanovanj in poslovnih prostorih. Slednja dva sta podprta z občinskim GIS-om. Ločeno vodimo evidence za športno in kulturno infrastrukturo. Evidence bi bilo v prihodnje smiselno nadgraditi z namenskim informacijskim sistemom.

- Glede na usmeritve strategije smo v letu 2009 posebno pozornost namenjali **uvveljavljanju predkupnih pravic**. Pri tem smo upoštevali tudi veljavni NRP, prostorski plan in Odlok o predkupnih pravicah in Odlok o starem mestnem jedru ter sklep Sveta. V letu 2009 sta bila odkupljena 2 objekta in 1 lokal na območju mesta Kranja ter večje površine zemljišč za potrebe ureditve lastništva na že obstoječih oz. na trasah načrtovanih cest in vpadnic (med drugim 70.000 m2 površin od podjetja Gradbinec Kranj v stečaju).
- **Uveden je načrtnejši in strožji pristop k umeščanju projektov v NRP**. Za vse večje projekte smo pripravili dokumentacijo in presojo projektov v skladu z Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006)

Ukrep 0.3. Novi organizacijski modeli

- V letu 2009 smo pristopili k prvim aktivnostim, ki vodijo k boljšemu in učinkovitejšemu upravljanju razpisov na področju kulture, izobraževanja, športa, sociale, dela z mladimi in starejšimi. Na področju družbenih dejavnosti smo tako v letu 2009 prvič uvedli letne **interne evalvacije in opredelili kazalnike za merjenje učinkov vseh programov**, ki se financirajo iz tekoče porabe.
- **S presojo organizacijskih sprememb v občinskih javnih zavodih smo pričeli na področju osnovnega šolstva**. V letu 2009 je bila naročena študija šolskih okolišev v MOK. Rezultate pričakujemo v začetku leta 2010. Analiza bo osnova za nadaljnje odločitve vezane na organiziranost in poslovanje osnovnih šol. Hkrati je bila izdelana energetska presoja vseh vrtcev in OŠ s ciljem ocene možnih energetskih sanacij v prihodnjih letih.
- Po drugi strani pa so bile manjše organizacijske izboljšave vpeljane tudi v občinski upravi: ureditev enotne sprejemne pisarne za vse storitve občine na enem mestu, stekle so priprave za ustanovitev **mediacijskega središča**, izvedena usposabljanja.
- Pomembne aktivnosti so bile v letu 2009 sprožene v **povezovanju občinskih zavodov , društev in iskanju sinergij med njimi**. Ustanovljene so mešane delovne skupine za kulturno vzgojo, katerih cilj je povezati izobraževanje, kulturo in turizmom. Združili smo OŠ, nevladni sektor in profesionalne kulturne zavode pri oblikovanju ponudbe kulturnih programov za mlade iz kranjskih OŠ kakor tudi za obiskovalce iz drugih krajev. Na podoben način se oblikuje tudi interdisciplinarna skupina za športno vzgojo. Eden izmed konkretnih rezultatov v letu 2009 je bila prva skupna publikacija namenjena mladim »Prostočasne dejavnosti v MOK«, ki je izšla v začetku šolskega leta 2009/2010.
- **Usposabljanje kadrov** v občinski upravi je potekalo v skladu z dokaj omejenimi finančnimi viri. Med pomembnejšimi spremembami velja omeniti usposabljanje za projektno vodenje, mediacijo in poslovno komuniciranje. V usposabljanje za mediatorje so bili vključeni tudi predstavniki javnih zavodov. V prihodnje bo potrebno načrtneje pristopiti k načrtovanju razvoja kadrov tako v upravi kot v javnih zavodih.
- V letu 2009 je bil dokončan interni akt o **projektnem vodenju v občinski upravi** ter izvedeno usposabljanje za vodenje projektov znotraj oddelka za investicije in razvoj.
- **Dostopnost in enostavnost storitev MOK**: Pri pripravi aktov in izvajanju postopkov smo omejeni z zakoni. Kjer je le mogoče tekoče spreminjamo občinske predpise oz. pri pripravi novih pa gledamo na enostavnost za občana in učinkovitost za izvedbo znotraj uprave. V prihodnje bo potrebno narediti korake v smeri večje informatizacije občinskih postopkov. Z ureditvijo skupne sprejemne pisarne vseh občinskih služb v pritličju občinske zgradbe smo izboljšali dostopnost za gibalno ovirane osebe. Uveden je osebni pristop za občane s posebnimi potrebami. 13 invalidnim osebam smo v letu 2009 omogočili plačilo družinskih pomočnikov, 6 slepim in slabovidnim pa nakup vozovnic v javnem prevozu.

- **Spodbujanje razvoja nevladnega sektorja poteka** prek letnega financiranja dejavnosti iz tekoče porabe. V letu 2009 smo že v mesecu septembru pristopili k pravočasni izvedbi javnih razpisov za leto 2010 ter s tem preprečili likvidnostne težave društev. Cilj spodbujanja NVOje je tudi njihova programska, kadrovska in organizacijska krepitev, da bodo postopoma sposobne prevzemati tudi opravljanje določenih lokalnih javnih storitev, tako kot to že poteka na področju socialnega varstva. Poleg finančnih spodbud pa je MOK tudi v 2009 izvajala več aktivnosti v sodelovanju z NVO (pr. zbiranje hrane z RK in pomoči potrebnim, zbiranje igrač, očiščevalne akcije, donacijske akcije..). MOK je v letu 2009 obveščala NVO-je o javnih razpisih države, donatorjev in EU. V letu 2009 je MOK organizirala tudi predstavitev tovrstnih finančnih inštrumentov. Pomembno podporno vlogo pri ustanavljanju, razvoju ter pridobivanju EU sredstev za društva na območju MOK opravlja tudi Fundacija Vincencij Draksler, ki je pridobila sofinanciranje iz sredstev EU za vzpostavitev podpornega okolja za nevladni sektor v regiji - GROZD Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov. GROZD je v letu 2009 v svoj register vključil 212 NVO iz MO Kranj. V Kranju ima v Dijaškem domu organizirano tudi info točko, kjer nudi svetovalne storitve (lani so svetovali 41 društvom iz MOK v obsegu 119 ur) ter informira in obvešča NVO o dogodkih, razpisih in ostalih koristnih informacijah (v letu 2009 4 zloženke), izdeluje spletne strani za NVO (v letu 2009 so izdelali spletne strani za 5 NVO iz MOK: KK Gorenjska, www.kk-gorenjska.si/joomla/, ŠD Sokol Stražišče, www.sokol-strazisce.si, ZŠD Sava Kranj, www.savasport.si, Mladinski svet Kranj, www.mladiskisvetkranj.si in KUD DEM, www.kud-dem.si), nudi pomoč pri promociji, organizira usposabljanja (lani 10 usposabljanj - 61 predstavnikov NVO iz MOK), dogodke civilnega dialoga „... Prav tako NVO-jem zagotavlja brezplačno uporabo medijske sobe za svoje potrebe ter brezplačno koriščenje medijski prostora, ki obsega tri radijske oddaje, objave v tiskanem mediju in TV oddaje v lokalnem okolju. Več na www.grozd.eu. (Vir: Fundacija V. Drakslerja, marec 2010). Podporo in vključevanje kranjskih društev v prijave na razpise je v letu 2009 nudil tudi BSC Kranj - svetovanje cca 15 društvom, vključena 3 društva v projekt socialnega podjetništva, sodelovala pa so tudi v programih razvoja podeželja Leader (Vir: BSC Kranj, marec 2010).

Ukrep 0.4. Regijsko središče

Priprava in sprejemanje pokrajinske zakonodaje je upočasnjena, zato aktivnosti vezanih na implementacijo zakona na nivoju MOK še nismo pričeli izvajati. Kljub temu pa je MOK v letu 2009 vodila politiko uveljavljanja Kranja kot regionalnega središča in povezovalnega člana med gorenjskimi občinami. Kranj je bil v letu 2009 nosilec 4 regijskih ali medobčinskih projektov, ki so se oz. se bodo financirali iz sredstev EU in sicer:

- Zbirni kataster GJI Gorenjske-1. faza
- Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem
- CERO Gorenjske
- GORKI Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – II. in III. faza

Ukrep 0.5. Sožitje mesta in vasi

Spremljanje izvajanja ukrepov in programov z vidika podeželja zagotavlja Komisija za KS, ki je v letu 2009 obravnavala vse odloke in druge akte, ki so bili v postopku sprejemanja ter nanje podala pripombe in predloge z vidika upoštevanja potreb podeželja in zagotavljanja enakomernega razvoja mestne občine Kranj.

Tako v pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj kot v tovrstnih letnih javnih razpisih je pri posameznih ukrepih upoštevana različna višina upravičenih stroškov, in sicer: do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, do 40 % upravičenih stroškov za ekološke kmetije z nižinskega območja, do 25 % upravičenih stroškov za nižinska območja. Komisija za kmetijstvo spremlja izvajanje projektov s svojega delovnega področja, komisija za KS pa spremlja pripravo in izvajanje predpisov iz vseh področij, ki zadevajo njihovo delovanje.

0.1. Prednostna usmeritev 1: Skrbimo za okolje

Tabela 1 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 1 Skrbimo za okolje

CILJI	Kazalnik	Vir	Stanje 2008	Stanje kazalnika 31.12.2009	CILJ 2013	CILJ 2018	CILJ 2023	Prednostna usmeritev	Odgovorni oddelek za spremljanje
Do leta 2013 zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode v naselju Kranj	% PE priključenih na kanalizacijski sistem in na čistilno napravo	Komunala Kranj		72%	95%			1	ORI
Do leta 2017 zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode v vseh naseljih z gostoto poselitve večjo od 20 prebivalcev na hektar: poleg mesta Kranj še naselja Golnik, Mlaka, Kokrica, Britof, Orehovlje, Predoslje, Hrastje, Breg ob Savi, Zgornje, Srednje in Spodnje Bitnje, Šutna in Žabnica	% PE priključenih na kanalizacijski sistem in na čistilno napravo	Komunala Kranj		od 9-45%		95%		1	ORI
Vsem uporabnikom na območju MOK zagotoviti priključitev na javno vodovodno omrežje ter stalno, ustrezno količino kakovostne, neoporečne pitne vode in zavarovanje obstoječih in potencialnih vodnih virov.	Omogočiti priključitev na javno vodovodno omrežje vsem uporabnikom na območju MOK	Komunala Kranj	94,60%	96,90	95%	95%	97%	1	ORI
S povečanjem ločeno zbranih frakcij na izvoru ter z njihovo predelavo in snovno izrabo zmanjšati količino odloženih odpadkov na deponijo	Količina odloženih komunalnih odpadkov v t (op.sprememba podatka za 2008, ker se je v strategiji nanašal na celotno UE Kranj)	Komunala Kranj	22.178	17.286	-40%	-45%	-50%	1	ORI
Izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO ₂ v mestu Kranj.	Emisije CO ₂ *100 gospodinjstev t	LEA, MOK	300.683 t/leto	N.P.	-5%	-10%	-15%	1	OTZ
Do leta 2023 doseči 30 % znižanje porabe energije v javnih objektih	% porabe električne energije v MOK	LEK		N.P.	-10%	-10%	-10%	1	OTZ
Povečati uporabo javnega prevoza s 4% na 20%	% prebivalcev MOK, ki vsak dan uporablja javni prevoz	MOK (op. sprememba vira; iz ankete na dejanske podatke)	2,8% prebivalcev ali 1497 potnikov/dan	3,12 % ali 1700 potnikov / dan	8%	14%	20%	1	ORI
Urediti mrežo zelenih površin in rekreacijskih poti	km urejenih kolesarskih poti	MOK, ORI	24 km	26,5km	40 km	55 km	70 km	1	ORI

Ukrep 1.1. : Okoljska (komunalna) infrastruktura

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
1	a	1	1.1.	Program vodooskrbe: Ureditev oskrbe s pitno vodo - brez kohezije	MOK	ORI	Martina Jaklič	2009-2023	7-Izvajanje	Ni	V skladu z DIIP za vodoskrbo je bila v letu 2009 izvedena obnova vodovoda na Savski cesti, C. Drulovka- Breg, Gosposvetski ul., Struževem, povezava šenčurski GZ-Sava, Hrastje-desni breg Save, Drulovka-Zarica, obnova vodovodov v okviru prometne ureditve Slovenskega trga in mestnega jedra ter delna obnova na Golniku. Skupna dolžina prenovljenih oz. novih vodovodov je 2700m.	Ni.
1	b	1	1.1.	Program vodooskrbe: Ureditev oskrbe s pitno vodo - kohezija	MOK	ORI	Miha Bečan	2009-2013	3-Načrtovanje	Visoka	Gre za medobčinski projekt GORKI. Nosilna in odgovorna občina je Cerklje na Gorenjskem. MOK se vključuje v krvavški vodovod ter z investicijo vodovod Bašelj. Za magistralni cevovod Bašelj – Kranj in vodohran Zeleni hrib je MOK v letu 2009 v veliki meri izdelala projektno dokumentacijo PGD in PZI. Prav tako so bile v večini pobrane služnosti za izgradnjo vodovoda. Sodelovali smo pri projektiranju PGD in PZI za vodovod Krvavec.	T1: V proračunu RS 2010 ni zagotovljenih sredstev za ta del projekta. R1: pritisk na MOP, T2: Težave pri pridobivanju stavbne pravice za Zeleni hrib in služnostih pogodb na območju Rupe, problem nevpisa državnih parcel v ZK za obstoječi vodohran. R: pritisk na sklad; alternativne parcele
1	c	1	1.1.	Program vodooskrbe: Vključevanje vaških vodovodov v javno omrežje	MOK	ORI	Martina Jaklič	2009-2023	2-Preverjanje	Nizka	V letu 2009 je bilo izvedeno evidentiranje zasebnih vodovodov, na katere je priključeno še 1651 občanov v KS PODBILICA: Njivica, Nemilje, Podblica, Jamnik 1 in 2, KS GORIČE: Stanič, Prla in Svarški, ZG. BESNICA: Mrzli studenec, Gabrov studenec, Vrtina Dovjež (rezervni vir), KS TRSTENIK: Povelje, Babni vrt 1 in Babni vrt 2.	T1: Lastniki zasebnih vodovodov še niso pripravljene predati vodovodov v izvajane obvezne občinske gospodarske javne službe s pitno vodo zaradi strahu, da se bo storitev oskrbe s pitno vodo podražila in zaradi izgube lastnine. R: osveščanje
2	a	1	1.1.	Program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda: Izgradnja kanalizacijskega omrežja	MOK	ORI	Mojca Šmid	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Projekt zajema izgradnjo in obnovo kanalizacije na območju celotne MOK na podlagi sprejetega OP. Predvidena je postopna gradnja, zato terminski plan posega v celotno obdobje izvajanja strategije. Del investicij je v fazi projektiranja, del v fazi gradnje, del pa je že zaključen. Kjer naselja kanalizacije še nimajo gre za novogradnjo, ponekod pa se kanalizacija obnavlja zaradi rekonstrukcij cest in drugih javnih površin. V letu 2009 so se izdelovali projekti za območja Bleiweisove ceste, Bitnje - Šutna - Žabnica, Kokrški log, povezava šenčurski Glavni zbiralnik - Sava, Čirče, Hrastje - desni breg, Zlato polje - sever, Veliki hrib, Kokrški breg, Huje. Sočasno so se pridobivala zemljišča za gradnjo. Kanalizacija se je gradila oz. obnavljala na območjih Primskovo - sever, Struževo, Drulovka - Zarica, Hafnarjeva pot in Križnarjeva pot v Stražišču, na Gosposvetski ulici, Savski cesti in v starem mestnem jedru. Dolžina novozgrajene kanalizacije je 8500 m, nanj je priključenih na novo 109 uporabnikov oz. cca 500 PE.	T: Do težav pri izvajanju projekta v veliki meri prihaja pri pridobivanju zemljišč oz. služnosti za gradnjo. R: alternativne parcele, pravočasen pristop k pridobivanju služnosti

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
2	b	1	1.1.	Program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda: Nadgradnja CČN Kranj (ZARICA) s pripadajočim primarnim kanalizacijskim omrežjem	MOK	ORI	Miha Bečan	2009-2013	3-Načrtovanje	Nizka	Medobčinski projekt GORKI II faza. Nosilna občina MOK. V letu 2009 se je izvajalo projektiranje PGD in PZI za primarni kanal Bitnje-Šutna-Žabnica ter za rekonstrukcijo ČN Kranj. Dokumentacija bo dokončana v letu 2010. Služnostne pogodbe za primarni kohezijski kanal so pridobljene. Služnosti za sekundarni kanal so bile v letu 2009 pridobljene 60%. Vloga za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja- 2. faza je bila v letu 2009 pripravljena 70 odstotno, dokončana bo v začetku leta 2010.	T: Gre za velik EU projekt, ki bo odobren v Bruslju, zato je pod nadzorom revizijske skupine EU - JASPERS. Naknadno nam je bilo s strani JASPERS sporočeno, da mora vloga vsebovati presojo več različnih tehničnih in ekonomskih variant kot smo jih pripravili v skladu z uredbami in dosedanjimi navodili. R: Na njihov predlog smo odreagirali in od projektantov zahtevali dopolnitve.
2	c	1	1.1.	Program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda: ČN Smelednik s pripadajočim primarnim kanalizacijskim omrežjem	MOK	ORI	Miha Bečan	2009-2013	3-Načrtovanje	Srednja	Regijski projekt GORKI. Nosilna občina za ta del je MOK. V letu 2009 je bila v večini izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI tako za čistilno napravo Smelednik in za odpadno vodo. Služnosti za primarni kohezijski kanal na območju MOK so pridobljene. Služnosti za sekundarno kanalizacijo pridobljene 70%. Tako je bila decembra 2009 na MOP oddana vloga z naslovom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja- 3. faza.	T1: Občina Medvode želi prestaviti lokacijo ČN Smelednik. R1: S strani MOK in Občine Šenčur posredovan dopis o ohranitvi dogovorjene lokacije. T2: Težava pri sklenitvi služnostne pogodbe za sekundarni kanal s Stanovanjsko zadruzo Iskra, ker ni predstavnika. R2: alternativne parcele, iskanje drugih pravnih rešitev T3: MOP naknadno spreminja pogoje upravičenosti, kljub temu, da nam je v letu 2008 že odobril upravičene investicije. R3: Pogajanja z MOP.
3		1	1.1.	Program ravnanja z odpadki	R	ORI	Stane Štraus, Martina Jaklič	2009-2013	3-Načrtovanje	Srednja	V letu 2009 je bila za objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO) izdelana naslednja dokumentacija: idejna zasnova gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Gorenjske, DIIP: Izgradnja regijskega centra MBO Kranj, deponije Kovor in deponije mala Mežakla, Idejna zasnova za objekt biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov Kranj, Idejni projekt za objekt biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov Kranj, CPVO, Okoljevarstveno soglasje.	T: Prisotno nasprotovanje postavitvi objekta MBO na predvideni lokaciji (Polica) . R: stalno in korektno informiranje; osveščanje

Ukrep 1.2. Trajnostna raba naravnih virov

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
4		1	1.2.	Varovanje obstoječih in potencialnih vodnih virov ter skrb za kakovost pitne vode	MOK	ORI	Martina Jaklič	2014-2023	9-Druugo	Nizka	Določanje vodovarstvenih območji ni več pristojnost občin ampak je po Zakonu o vodah pristojnost države. MOP nam je v lanskem letu odgovorilo, da v programu dela Vlade RS in programu dela MOP za leto 2009 ni predvidena priprava uredbe o vodovarstvenem območju za vodne vire na območju Kranja. Uporabljajo se stari občinski odloki. Za nekatere vodne vire odlokov ni, zato občina deluje v smeri odkupov zemljišč in s tem zmanjšuje možnost onesnaženja.	T: Neodzivnost države - MOP. R: Pritisk na MOP.
5		1	1.2.	Spremljanje stanja in pritiskov na okolje	MOK	OOP	Janez Ziherl	2009-2023	3-Načrtovanje	Ni	V letu 2009 smo pripravljali Občinski program varstva okolja. V sklopu priprave so bile izvedene delavnice z občani in razgovori s subjekti, ki pomembnejše vplivajo na okolje v MOK.	Ni.
6		1	1.2.	Uvedba trajnostnih pogojev in meril za gradnjo objektov	MOK	OOP	Janez Ziherl	2009-2023	1-Prostorsko načrtovanje	Ni	Umestitev nekaterih ukrepov v nastajajoč OPN in nove prostorske akte v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Merila in pogoji se bodo sprejeli s sprejetjem OPN.	Ni.
7		1	1.2.	Orodja za okoljsko in trajnostno ozaveščanje	MOK	OOP	Janez Ziherl	2009-2023	3-Načrtovanje	Ni	Ozaveščanje občanov se je izvajalo v okviru priprave OPVO z delavnicami in objavami na internetu. Posebne akcije so potekale v okviru osveščanja občanov vezana na ravnanje z odpadki. Na podlagi OPVO bodo tovrstne aktivnosti v prihodnje lahko bolje načrtovane in usmerjene.	Ni
8		1	1.2.	Varstvo pred škodljivimi vplivi voda (poplave, erozija)	D	ORI	Simon Naglič	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	MOK ima izdelan načrt ogroženosti pred vodami. Upravljanje vodotokov je v pristojnosti MOP oz. ARSO. MOK deloma skrbi za to področje ob prenovi cestne in komunalne infrastrukture.	T: Pomanjkanje državnih sredstev za urejanje vodotokov. R: Stalno informiranje in prošnje na ARSO.

Ukrep 1.3. : Energetsko učinkovita občina

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
9		1	1.3.	URE - Učinkovita raba energije	MOK	OTZ	Marko Hočevar	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je pričela delovati LEAG Lokalna energetska agencija Gorenjske s sedežem v Kranju, ki se financira iz sredstev EU Intelligent Energy Europe in MOK. Oblikovna je spletna stran www.leag.si s koristnimi informacijami, izvedene akcije osveščanja za občane. Subvencije za občane niso uvedene, ker jih je dajala država. Agencija je sodelovala pri projektiranju ključnih projektov v MOK (vrtci). V letu 2009 je bilo uvedeno računalniško internetno "energijsko knjigovodstvo" za 14 objektov v lasti MOK (OŠ, bazen, športni park, dvorana Planina,.) s ciljem analize porabe energije in priprave na sanacijo le te za prehod v nizkoenergijske objekte. V 2009 je bil izveden razpis za JZP skupne kotlovnice za daljinsko plinsko ogrevanje na Planini (projekt 1). Tekle so priprave za izdelavo operativnega programa investicij v prenovo javne razsvetljave v MOK.	Ni.
10		1	1.3.	OVE - Obnovljivi viri energije	MOK	OTZ	Marko Hočevar	2009-2023	2-Preverjanje	Nizka	Program informiranja in osveščanja občanov je tekel prek LEAG. Dodatno smo v letu 2009 izdelali popis potencialnih streh za namestitve sončnih elektram.Izdelana energetska presoja Vrtca Stražišče in Žabnica za postavitev fotovoltaike.V pripravi so pogoji za dodeljevanje subvencij iz proračuna MOK . V sodelovanju z RRA BSC Kranj pridobljen projekt za sofinanciranje izgradnje fotovoltaike v Športnem parku Kranj iz Švicarskega finančnega mehanizma. V letu 2009 potekala analiza stanja in izdelava dokumentacije.	Ni.

Ukrep 1.4. : Prometna dostopnost in trajnostna mobilnost

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
11		1	1.4.	Zasnova trajnostne prometne politike MOK	MOK	OOP	Danijela Bida Šprajc	2011	1-Prostorsko načrtovanje	Nizka	Izdelane strokovne podlage v okviru izdelave Občinskega prostorskega načrta.	
12	a	1	1.4.	Gradnja varnih in pretočnih cest: Sistematična obnova in ureditev lokalnih cest	MOK	ORI, OOP	Boštjan Zavrl, Darko Hrovat	2009-2023	7-Izvajanje	Ni	V letu 2009 je občina obnovila Gosposvetsko ulico, Cesto Drulovka-Breg, Tomšičevo ulico, Tavčarjevo ulico in Stritarjevo ulico v skupni dolžini 1671 m.	T: Prometni zastoji ob prenovi cest. R: Ustrezno načrtovanje izvedbe del. Informiranje občanov.
12	b	1	1.4.	Gradnja varnih in pretočnih cest: Dokončna izgradnja vpadnih, obvoznih cest in zaključek mestnega cestnega obročja	D	OOP	Darko Hrovat	2009-2018	1-Prostorsko načrtovanje	Srednja	Prostorske rešitve mestnega cestnega obročja se pripravljajo v okviru novega OPN. V letu 2009 je bila izdelana idejna rešitev razširitve vzhodne obvoznice in razširitve oz. preureditev krožišča Primskovo (pri Mercatorju).	T: Odvisnost realizacije regionalnih cest od države. R: Pravočasna priprava prostorske dokumentacije, argumentirano nastopanje za umestitev naložb v proračun in NRP države.
13	a	1	1.4.	Sodoben, učinkovit in okolju prijazen javni promet z gradnjo potniškega središča: Gradnja potniškega središča Kranj	JZ	OOP	Janez Zihertl	2014-2018	1-Prostorsko načrtovanje	Visoka	Potniško središče bo umeščeno v prostor s sprejetjem OPN. Izdelan je bil urbanistični načrt mesta Kranj (2009), kjer je zajeta kompleksna ureditev prometa s potniškim centrom. Pričet je bil postopek OLN za območje potniškega središča. Pripravljena je bila vloga na poziv za zbiranje predjav projektov Gospodarskih središč na Ministrstvo za gospodarstvo kot del projekta "degradiranih površin Kranja" - za spremljajoči poslovni del potniškega središča.	T: Gospodarska kriza je zmanjšala interes zasebnih vlagateljev za vlaganja v JZP. R: Iskanje ustreznega poslovnega koncepta in primernih vsebin za spremljajoči del potniškega središča.
13	b	1	1.4.	Sodoben, učinkovit in okolju prijazen javni promet z gradnjo potniškega središča: Posodobitev javnega potniškega prometa	JZ	ORI	Brane Šimenc	2009-2018	2-Preverjanje	Nizka	Posodobitev vozil v javnem prometu: V letu 2009 sta bila za področje MPP nabavljena 2 nova nizkopodna avtobusa z ekološkim motorjem EURO -4 in EURO-5. V letu 2010 bosta za mestni potniški promet predvidoma nabavljena še dva sodobna avtobusa. Izboljšanje ponudbe MPP: V letu 2009 smo pripravljali predlog sprememb cen v MPP za 2010. Predlagamo ceno karte za en dan-1EUR (neomejeno število voženj ne glede na relacijo), mesečna karta-5 EUR in letna karta 30 EUR. Sledi obravnava na Svetu	T: Upadanje rabe javnega prometa, tudi mestnega potniškega prometa. R: Proučevali smo različne modele in predlagali nove cene prevoza v mestnem potniškem prometu.

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
14		1	1.4.	Gradnja parkirnih hiš in urejanje prometa	JZ	ORI, OOP	Gregor Oblak, Darko Hrovat	2009-2023	3-Načrtovanje	Nizka	Parkirna hiša levi breg Kokre (Likoza rjeva/Huje):v 2009 smo pridobili zemljišče in izdelali IDZ v 2 variantah: z/brez poslovnih prostorov. Parkirna hiša v središču mesta (Slovenski trg): v 2009 izdelali IDP, v izdelavi je PGD. Izveden postopek podelitve stavbne pravice investitorju v obe parkirni hiši, ki bosta izgrajeni predvidoma v obdobju 2011-2012. Parkirna hiša Zlato polje (zdravstveno-poslovni center): spreminjanje prostorskih aktov, izdelane idejne zasnove. Posodobljen sistem kratkotrajnega in dolgotrajnega parkiranja: določene modre cone, urejeno parkirišče pri "Čebelici", "na Župančičevi ulici", na Likoza rjevi ulici in pri Zdravstvenem domu.	
15		1	1.4.	Razvoj železniškega omrežja	D	OOP	Danijela Bida Šprajc	2009-2023	1-Prostorsko načrtovanje	Visoka	Prostorske rešitvi je umestitve hitre železniške proge ter železniškega postajališča na Zlatem polju se pripravljajo v okviru novega OPN. Potekalo sodelovanje z državo.	T: Odvisnost od strateške (pre)usmeritve države v vlaganja v železniško infrastrukturo v naslednjih letih.
16		1	1.4.	Mreža kolesarskih poti	MOK	ORI, OOP	Brane Šimenc, Darko Hrovat	2009-2018	7-Izvajanje	Srednja	V letu 2009 je bila urejena kolesarska pot Kokrica-Naklo in kolesarska pot Drulovka - Breg.. Urejeni so bili tudi kolovozi Agromehanika - regionalna in Ilovka - Brdo, ki so namenjeni mešani rabi (kmetijska mehanizacija in kolesarji, prepovedan pa je preostali promet). Pripravljena je bila tudi študija - Analiza stanja kolesarskih poti, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Inštitut prometnih ved v avgustu 2009.. Na tej osnovi je potrebno izdelati celovit koncept kolesarske mreže v MOK.	T: nekatere na novo urejene kolovozne poti ni mogoče označiti kot kolesarske saj potekajo v kmetijskem prostoru, kjer je potrebna tudi raba za namene kmetijske mehanizacije R: dvonamenska raba (kolo, kmetijska mehanizacija) in prepoved ostalega motoriziranega prometa

Ukrep 1.5. : Zeleni Kranj – varovanje in ohranjanje narave

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
17		1	1.5.	"Zeleni sistem", povezava mesta z naravo, varovanje narave in izjemne krajinske podobe	MOK	OOP	Ana Gradišar	2009-2018	3-Načrtovanje	Nizka	Zelene površine v občini so bile v letu 2009 določene v okviru Urbanističnega načrta mesta Kranj (2009). Podrobneje bodo opredeljene v OPN. V letu 2009 smo pripravljali skupaj z MOP in pristojnimi zavodi osnutek Odloka za zavarovanje in upravljanje območja jezerc Bobovk. Pričeli tudi dogovore z Zavodom za gozdove za pripravo osnutka Odloka o zavarovanih gozdovih v Kranju.	
18		1	1.5.	Mreža peš poti	MOK	OOP	Ana Gradišar	2009-2018	1-Prostorsko načrtovanje	Nizka	V študiji Analiza stanja kolesarskih poti, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Inštitut prometnih ved v avgustu 2009 so v sklop analize/stanja deloma zajete tudi pešpoti, potrebna nadaljnja detajlnjša in celostna dokumentacija. V letu 2009 so tekle priprave za prijavo 2 projektov ureditve pešpoti (Besnica, Trstenik) za sofinanciranje iz programa razvoja podeželja Leader v letu 2010.	
19		1	1.5.	Celostno urejanje vasi in ambientov	MOK	ORI, KŽ	Barbara Čirič, Tatjana Kocjančič	2009-2023	2-Preverjanje	Srednja	Preverjanje možnosti izvedbe v okviru LAS Gorenjska košarica, LAS-u bo ob pozivu predlagana vključitev projekta Študijskih delavnic v Letni izvedbeni načrt 2011.	T: Omejena proračunska sredstva. R: iskanje dodatnih virov financiranja iz EU Program razvoja podeželja.

0.1.1. Prednostna usmeritev 2: Prostor za podjetne in inovativne

Tabela 2 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 2 Prostor za podjetne in inovativne

CILJI	Kazalnik	Vir	Stanje 2008	Stanje kazalnika 31.12.2009	CILJ 2013	CILJ 2018	CILJ 2023	Prednostna usmeritev	Odgovorni oddelek za spremljanje
Do leta 2018 pridobiti 25 ha komunalno opremljenih površin v poslovni coni	površina v ha	MOK, OOP	0	23,2 ha	15	10		2	OOP
Do leta 2023 pridobiti 20 ha površin znotraj danes degradiranih industrijskih območij	površina v ha	MOK, OOP	0	0	0	10	10	2	OOP
Do leta 2011 pridobiti površine podjetniškega inkubatorja	površina v m2	MOK, KŽ	0	0	900			2	ORI
Povečanje dostopnosti do širokopasovnega omrežja	% gospodinjstev s širokopasovnim omrežjem (ADSL, VDSL, kabel,...)	MOK, OTZ		N.P.	70%	90%	95%	2	OTZ
Uvedba in širitev uporabe čip kartice Kranja	število uporabnikov	MOK, OTZ	0	2.500	10.000	15.000	20.000	2	OTZ
Pospeševanje nastajanja novih podjetij	število podjetij udeleženih subvencij MO/leto	MOK, OF	0	0	15	20	25	2	OF
Povečati fond razpoložljivih stanovanj	število stanovanj	SURS, Popis 2002	19.371	19.521	20.800	21.800	22.800	2	OOP

Ukrep 2.1. Kranj – sveža , konkurenčna in atraktivna poslovna lokacija

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
20		2	2.1.	Poslovne cone (komunalna infrastruktura)	Z, MOK	OOP	Janez Zihertl	2009-2018	1-Prostorsko načrtovanje	Nizka	V letu 2009 je bil komunalno opremljen del Poslovne cone Eksoterm- Struzevo, preostali del cone je še v fazi prostorskega urejanja. Nova Poslovna cona Hrastje se nahaja v fazi prostorskega načrtovanja - sprememba obstoječega družbenega plana in PUP, ki bodo dokončno sprejeti predvidoma marca 2010. S poslovno cono Hrastje bo MOK opredelila 23,5 ha novih površin za poslovno dejavnost.	T: Pridobivanje novih zazidljivih površin na kmetijskih površinah je omejeno. R: Preusmerjamo se v sanacijo in pripravo degradiranih urbanih območij.
21		2	2.1.	Tehnološki park	Z, MOK	KŽ	Stane Štraus	2009-2018	3-Načrtovanje	Nizka	Podjetje Iskratel je v letu 2009 pristopilo k prenovi koncepta in poslovnega modela tehnološkega parka. Večji poudarek bo na razvojnih vsebinah in nastajanju novih podjetniških pobud v IKT panogi. Predvidena so minimalna nujno potrebna vlaganja v že obstoječe in neizkoriščene objekte. V letu 2009 je bila oddana prednjava projekta na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo. MOK spremlja priprave in se vključuje po potrebi nosilca projekta.	T: Ministrstvo za gospodarstvo že 3 leta neprestano spreminja pogoje in zamuja pri vzpostavitvi instrumentov za realizacijo projektov Gospodarskih središč, katerega sestavni del je Tehnološki park IKT v Kranju. Drugo tveganje predstavlja gospodarska kriza. R: Pravočasna priprava dokumentacije na pričakovani razpis v prvi polovici leta 2010.
22		2	2.1.	Podjetniški inkubator za mlade Kranj	MOK	KŽ	Aleš Sladojevič	2011	4-Dovoljenja	Nizka	V letu 2009 je bil vzpostavljen dogovor z investitorjem na območju "Mlekarna" o ureditvi 900 m2 površin za namene podjetniškega inkubatorja znotraj novega poslovno stanovanjskega kompleksa ter prenosa le tega na MOK. Investitor je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.	
23		2	2.1.	Gradnja centralnega servisnega centra in parkirišča za avtoprevoznike	JZ	OOP	Danijela Bida Šprajc	2014-2018	1-Prostorsko načrtovanje	Srednja	Prostorske rešitve umestitve "centralnega servisnega in parkirnega območja" se pripravljajo v okviru novega OPN. Potrebno sodelovanje z DRSC.	T: Odvisnost od države, sosednje občine Šenčur in interesa zasebnega sektorja.
24		2	2.1.	Sanacija degradiranih urbanih območij	JZ	OOP	Janez Zihertl	2009-2023	1-Prostorsko načrtovanje	Srednja	V letu 2009 je bila izdelana analiza stanja - strokovna podlaga: Popis in vrednotenje vseh degradiranih urbanih površin v MOK (Matevž Čelik, 2009). V teku je evropski projekt COBRAMAN cilj katerega je pridobivanje izkušenj, izobraževanje, priprava degradiranih območij za revitalizacijo ter pilotni projekt (potniško središče) na območju Kranja (http://www.cobraman-ce.eu/). Poleg tega je bila pripravljena vloga na predpiziv Ministrstva za gospodarstvo za aktiviranje 3 območij: poslovni del Potniškega središča, IBI in Mlekarna za potrebe poslovno-inovacijskega parka.	T: Razpršeno lastništvo nad DUO območji; Gospodarska kriza - manjši interes zasebnega sektorja za naložbe R: načrten pristop in ustrezna priprava prostorskih aktov; stalno vključevanje lastnikov;

Ukrep 2.2. e–mesto

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
25		2	2.2.	Širokopasovno omrežje	JZ	ORI	Simon Naglič	2009-2023	0-se še ni začelo	Visoka	Širokopasovno omrežje se gradi skupaj s kanalizacijskim omrežjem, zato v podeželskih območjih brez širokopasovnega interneta v letu 2009 še ni prišlo do realizacije.	T: Širokopasovno omrežje je stvar zasebnih vlagateljev, ki za komercialno nezanimiva območja MOK ne izkazujejo interesa po vnaprejšnji samostojni gradnji. R: sočasna gradnja s komunalno infrastrukturo
26		2	2.2.	Brezžična internet območja v MOK	JZ	OTZ	Marinka Arh	2009-2023	7-Izvajanje	Ni	V okviru projekt »Free Kranj« je v letu 2009 MOK omogočila brezžični brezplačni dostop do internetnega omrežja za vse obiskovalce stavbe Mestne občine Kranj, pripravljen pa je tudi vklop za Slovenski trg. V zgradbi MOK sta bili urejeni 2 dostopni internet točki. V sodelovanju z Zavodom za turizem in gostinskimi lokali je bil razvit sistem 9 omrežnih točk po lokalih iz katerih se pokriva tudi zunanje javne površine s Starem Kranju, kar pomeni, da je so točke dostopne praktično na vseh terasah lokalov in klopih na Maistrovem, Glavnem in Trubarjevem trgu, kakor tudi na Prešernovi ulici.	
27		2	2.2.	Interaktivni multimedijiški portal MOK+	MOK	OTZ	Marinka Arh	2009-2013	7-Izvajanje	Nizka	MOK je v letu 2009 pripravila prijavo za projekt MUCEK Multimedijiški center Kranj kot okvir Interaktivnega multimedijiškega portala MOK+ vendar na razpisu nismo uspeli pridobiti EU sredstev (zmanjkalo nam je 2,5 točk). Kljub temu smo nadaljevali z razvojem posameznih e-storitev za občane kot so "KrPovej" in "E-glasilo", ki sta pripravljena za produkcijo v letu 2010 ter digitalni kataster komunalne infrastrukture - 1. faza.	T: pomanjkanje lastnih sredstev za pospešen razvoj; R: potrebno bo počakati na javne razpise v letu 2011
28		2	2.2.	Ozaveščanje in informiranje občanov za uporabo interneta	MOK	OTZ	Marinka Arh	2009-2023	0-se še ni začelo	Nizka	MOK za ta namen posebnih sredstev v letu 2009 ni imela. Tako bo promocija uporabe Free Kranj aktivnejša v letu 2010, ko bo sistem tudi bolj zaživel. Vzpostavili smo kontakte z novonastalim Open Lab v Kranju (del Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko), ki je skozi številne tehnološke večere in tečaje promoviral nove tehnologije, prednostno med mladimi http://www.openlab.si/	
29		2	2.2.	Čip kartica MOK	MOK	ORI, ODZ	Simon Naglič, Uroš Korenčan	2009-2023	7-Izvajanje	Srednja	V letu 2009 je zažvela parkirna čip kartica MOK. Razvoj ostalih kartičnih storitev je odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev, zato bo postopen. V letu 2009 so potekali dogovori za razširitev uporabe za potrebe mestnega potniškega prometa in knjižnice.	T: drag razvoj in uvajanje, R: potrebno bo pridobiti dodatne zunanje vire financiranja tega projekta

Ukrep 2.3. Spodbujanje podjetništva in inovativnosti

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
30		2	2.3.	Prodajalna potrošnih izdelkov in storitev lokalnih obrtnikov in podjetnikov - "kranjski obrtniški outlet"	JZ	KŽ	Aleš Sladojevič	2014-2018	0-se še ni začelo	Srednja	Projekt je predviden za naslednje obdobje, zato aktivnosti na tem področju še ni bilo.	
31		2	2.3.	Spodbudnejše občinske dajatve	MOK	OOP	Ana Gradišar, Silvana Petek	2010	0-se še ni začelo	Srednja	Ni bilo sprememb odlokov glede na obdobje pred sprejemom strategije.	T: Zakonske omejitve. Vpliv na proračun - izpad namenskih prihodkov. R: Išče mo druge učinkovitejše ukrepe, ki ne bodo vplivali na proračunske prihodke.
32		2	2.3.	Spodbude za mikro podjetništvo (podpora pogumnim in kreativnim)	MOK	ORI, ODZ	Barbara Čirič, Manja Vovk	2010	9-Druge	Srednja	V letu 2009 posebnih spodbud za ustanavljanje novih podjetij nismo uvajali, ker je imel v ta namen na razpolago znatna EU sredstva Zavod za zaposlovanje. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade smo dodatno podprli projekt Sveta Gorenjskih sindikatov: priprava dijakov in študentov za vstop na trg dela. Na podlagi Javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2009 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje izbranih 47 programov javnih del, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. V programih javnih del je bilo udeleženih 65 brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj je zagotavljala sredstva za kritje stroškov dela plač (42 ali 60 %) in stroškov regresa udeležencev (272.268 EUR) ter tako omogočila zaposlitev 65 brezposelnih občanov MO Kranj.	T: priprava pravilnika in prijava sheme državnih pomoči za podporo podjetjem
33		2	2.3.	Spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja	MOK	ORI	Barbara Čirič	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Ukrep se izvaja vsako leto v skladu s pravilnikom. V letu 2009 so bile 111 upravičencem dodeljene spodbude oz. pomoči v skupni višini 127.930 EUR, od tega je bilo 114.837 EUR državnih pomoči (NRP). V MOK je bilo decembra 2009 273 samozaposlenih kmetov. Poleg tega MO Kranj sofinancira izvedbo medobčinskih projektov podjetniškega razvoja podeželja (izvedena usposabljanja - 19 X, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM« - 7 novih članov in 46 novih izdelkov, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje - povprečno 3-5 osebam na teden, 3x registracija dopolnilne dejavnosti, povezovanje podeželskih razvojnih jeder Slovenije), ki jih izvaja CTRP, v višini 21.500 EUR. Realizacija se nanaša na leto 2009.	

Ukrep 2.4. Dostopna stanovanja in prijazne stanovanjske soseske

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
34		2	2.4.	Stanovanjska politika	Z, MOK	OOP	Stane Štraus	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je bilo na trg predanih cca 150 novih stanovanj Stanovanjskega sklada RS, medtem, ko so bila ostala še v izgradnji.	
35		2	2.4.	Ustanovitev občinskega stanovanjsko - premoženjskega sklada	MOK	OSZ	Tatjana Hudobivnik, Igor Velov	2011	2-Preverjanje	Srednja	Obstoječi stanovanjski sklad deluje kot samostojen proračunski sklad. V letu 2009 smo proučili možnost za reorganizačijsko sklada. Izdelana je bila cenitev celotnega premoženja. Izvedena je bila 1. obravnava na Svetu MOK. Na podlagi pripomb in predlogov se pripravljata ustanovne akte sklada.	
36		2	2.4.	Prenova obstoječih stanovanjskih sosesk	JZ	OOP	Mihaela Šuštar Gruber	2014-2023	2-Preverjanje	Nizka	Izvedeni sta bili prvi dve fazi razvojno raziskovalnega projekta stanovanjske soseske Planina v Kranju, ki vključuje analizo stanja in rezultate anket med prebivalstvom omenjene soseske. Rezultati analize kažejo, da je večina anketirancev je pripravljena osebno sodelovati pri prenovi kot predstavniki stanovalcev, da so pripravljene plačevati nekoliko višji prispevek za namene izboljšanja bivanjskega standarda, obstaja veliko zanimanje za predvideno prenovo s ciljem boljšega stanovanjskega standarda in kakovosti bivanja v soseski. Pripravljenost stanovalcev da aktivno sodelujejo pri prenovi svojega bivalnega okolja je treba pozdraviti, podpreti in izkoristiti, dokler je stanje v soseskah še obvladljivo. Naslednje ključne faze pa so določanje ciljev in oblikovanje programov prenove, določanje ukrepov prenove ter končna izvedba prenove sosesk. V nadaljevanju je predviden model kompleksne prenove sosesk in uporaba sodobne in pri nas še ne uveljavljene metode »planiranje skupnosti«. Gre za izobraževanje (ozaveščanje) stanovalcev in omogočanje stanovalcev, da sami aktivno sodelujejo pri določanju prioritete prenove in načrtovanju svojega okolja. Planiranje skupnosti se izvaja z organiziranjem urbanističnih delavnic in oblikovalskih načrtovanj posvetovanj za stanovalce, ki jih vodijo strokovnjaki – urbanisti. Projekt se bo nadaljeval v letu 2010 tudi s prvimi manjšimi ureditvami javnega prostora.	T: Dolgotrajen in drag proces.R: Vključevanje stanovalcev je temeljni pogoj za uspešno izvajanje ukrepov prenove in doseganje boljšega bivanjskega standarda.

0.1.2. Prednostna usmeritev 3: Kranj – središče znanja

Tabela 3 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 3 Kranj – središče znanja

CILJ	Kazalnik	Vir	Stanje 2008	Stanje kazalnika 31.12.2009	CILJ 2013	CILJ 2018	CILJ 2023	Prednostna usmeritev	Odgovorni oddelek za spremljanje
Zagotoviti dostopno, kakovostno in pestro ponudbo vzgoje in izobraževanja	vklučenost predšolskih otrok v vrtnice	MOK ODZ	65%	70,5%	75%	85%	95%	3	ODZ
Zagotoviti dostopno, kakovostno in pestro ponudbo izobraževanja nas vseh stopnjah izobraževanja in v vseh obdobjih	% razpisanih mest za 1 letnik v javnih srednjih šolah / število dijakov – občanov MOK Kranja, ki se šola v Kranju* 1. POROČILO: Predlaga se sprememba kazalnika v "število vpisnih mest na obočju MOK v srednje šole"	MŠŠ	83%	918 vpisnih mest	85%	85%	85%	3	ODZ
Zagotoviti dostopno, kakovostno in pestro ponudbo izobraževanja nas vseh stopnjah izobraževanja in v vseh obdobjih	število vpisanih dijakov v kranjskih srednjih šolah (2008/20098, MŠŠ)	http://portal.mss.edus.si	3.919	3.752	4.500	4.500	4500	3	ODZ
Zagotoviti dostopno, kakovostno in pestro ponudbo izobraževanja nas vseh stopnjah izobraževanja in v vseh obdobjih	število redno vpisanih študentov, ki študirajo v Kranju (2007: FOV, LU, Fakulteta za podiplomske evropske študije)	FOV spletna stran; MVZT podatki v vpisu 2009/2010, 4.dec. 2009	2.230	2.522	2.500	2.500	5000	3	ODZ
Zagotoviti dostopno, kakovostno in pestro ponudbo izobraževanja nas vseh stopnjah izobraževanja in v vseh obdobjih	število udeležencev programov vseživljenjskega učenja	MOK, ODZ	1002	1.200	2000	3000	4000	3	ODZ
Zvišanje izobrazbene strukture prebivalstva	% prebivalstva z manj kot osnovnošolsko izobrazbo,	SURS	5,32%	N.P.	4,50%	3%	1%	3	ODZ
	% prebivalcev MOK z visokošolsko izobrazbo	SURS	15,95%	N.P.	18%	20%	25%	3	ODZ

Ukrep 3.1.: Trajno zagotavljanje usposobljenih kadrov iz mreže visokih, višjih in srednjih šol za podporo gospodarskemu razvoju regije

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
37	a	3	3.1.	Visokošolsko središče (Gorenjska univerza): Programski del - novi visokošolski programi	R	ODZ	Jana Žakelj	2009-2023	2-Preverjanje	Visoka	Izdelan je bil DIIPa z analizo stroškov in koristi za ustanovitev Gorenjske Univerze s strani BSCja. Poleg VS programov, ki jih nudita FOV in Fakulteta za državne in evropske študije, različni ponudniki (LU Kranj, B&B) v Kranju organizirajo visokošolsko izobraževanje v sodelovanju s fakultetami iz drugih regij.	T: pomanjkanje nosilcev in iniciatorjev novih visokošolskih programov; bližina Ljubljane R: proaktivnejša vloga BSC Kranj
37	b	3	3.1.	Visokošolsko središče (Gorenjska univerza): Investicijski del: razvoj ustrezne izobraževalne in podporne infrastrukture	R	ODZ	Jana Žakelj	2009-2018	1-Prostorsko načrtovanje	Visoka	Na 30. seji Sveta MOK, z dne 7.10.2009 - sprejet sklep - Odlok o dopolnitvi odloka o splošni prepovedi gradnje na območju zazidalnega načrta območja D 02/3 - Šolski center Zlato polje-hitri postopek s čemer se je omogočil pristop k spremembam obstoječega zazidalnega načrta na Zlatem polju. Prva investicija bo v Medpodjetniški izobraževalni center pri TŠC Kranj. Tehniškemu šolskemu centru Kranj so bila s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport številka 54451-4/2008-115 (0915) z dne 7.12.2009 odobrena finančna sredstva za namen sofinanciranja investicije MIC.	
38		3	3.1.	Kakovostna mreža in pestri programi srednjih in višjih šol	R	ODZ	Jana Žakelj	2014-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je prišlo do združitve 3 srednjih šol v skupni srednješolski center ESIC Kranj, ki ima pod svojim okriljem tudi novoustanovljeno Višjo strokovno šolo. ESIC Kranj ponuja 3 nove programe in sicer 1 na srednješolski ravni Logistični tehnik in 2 na višji strokovni šoli: ekonomist in poslovni sekretar. Četrti novi program je pridobila Gimnazija Kranj, ki je po Gimnaziji Bežigrad in Drugi gimnaziji Maribor je Gimnazija Kranj od decembra 2009 dalje tretja slovenska srednja šola, avtorizirana za program mednarodne mature pod okriljem mednarodne organizacije International Baccalaureate Organisation (IBO) s sedežem v Ženevi. Prvo generacijo bodo v mednarodni oddelek vpisali že jeseni.	
39		3	3.1.	Štipendije za deficitarne poklice	R	ODZ	Jana Žakelj	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Sofinanciranje štipendijske sheme za Gorenjsko v šolskem letu 2009/2010; z začetkom šolskega leta 2009/2010 je iz sklada sofinanciranih 21 štipendistov iz Mestne občine Kranj; v skladu trenutno sodeluje 12 družb s sedežem v MOK. Realizacija se nanaša na leto 2009. Ukrep se izvaja vsako leto.	

Ukrep 3.2.: Vseživljenjsko učenje

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
40		3	3.2.	Center vseživljenjskega učenja	MOK	ODZ	Daša Meglič	2009-2018	7-Izvajanje	Ni	LU Kranj je v letu 2009 programsko razširila ponudbo na področju vseživljenjskega izobraževanja ter aktivno sodelovala v CVŽU Gorenjska, ki se sofinancira s sredstvi EU ESS. Poleg tega je MOK pred sofinanciranja programov upokojskih društev podprla štiri programe univerze za III. življenjsko obdobje in različne programe vseživljenjskega učenja starejših v organizaciji DU Kranj in DU Bitnje Stražišče.	

Ukrep 3.3.: Kakovostna, učinkovita, fleksibilna in dostopna predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
41		3	3.3.	Zagotavljanje prostorskih pogojev otroškega varstva in osnovnošolskega izobraževanja	MOK	ORI, ODZ	Marjan Lončarič, Daša Meglič	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Na podlagi sprejetega DII Pa iz leta 2007 so se sredstva namensko usmerjala v nujno investicijsko vzdrževanje in obnovo šolskega prostora 9 OŠ na območju MOK: OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ F. Prešerna – centralna šola in podružnična šola Kokrica, OŠ M. Čopa, OŠ S. Jenka centralna in podružnične šole Primskovo, OŠ H.Puhar. Z občinskim financiranjem redno potekajo tudi tekoča investicijsko vzdrževalna dela ter amortizacija opreme v vseh šolah in vrtcih. Znotraj opreme posebna pozornost tehnologijam: 110 računalnikov, 34 LCD projektorjev, 6 interaktivnih naprav, 1 kamera in 1 fotoaparati. V letu 2009 je bila popolnoma obnovljena stara podružnična šola Žabnica. Stavba je 1.9.2009 dobila uporabno dovoljenje, zato je v novem šolskem letu 2009/10 pouk lahko že nemoteno stekel. Za izgradnjo telovadnice ob šoli Žabnica je bila v 2009 pridobljena je bila vsa potrebna dokumentacija in izdano GD. Za telovadnico pri PŠ Besnica in PŠ Goriče je bila pripravljena predinvesticijska dokumentacija in druga projektna dokumentacija ter izvedena sprememba PGD ter inženiring za pridobitev GD. Za projekt Vrtec Čira Čara bo v prostorih bivše Ekonomske šole urejen 12+1 oddelčni vrtec, je bila v letu 2009 izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.	

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
42		3	3.3.	Ohranjanje dostopnosti, dvig kakovosti in fleksibilnosti delovanja in programov vrtcev in osnovnih šol	MOK	ODZ	Daša Meglič	2011	7-Izvajanje	Nizka	<p>Za ohranjanje dostopnosti je predvsem pomembno, da si občina neprestano prizadeva, da starši ne bi ostali brez prostega mesta v vrtcih za svoje otroke. Tako je bilo v letu 2009 odprtih 10 novih oddelkov vrtcev, izkoriščeni so bili še prostori že obstoječih vrtcih Najdihojca, Mojca, Ostržek, poleg tega je bila za potrebe vrtca preurejena stanovanjska hiša v lasti MOK, kjer je nastal vrtec Ciciban, dva oddelka vrtca pa sta bila urejena v prostorih OŠ Matija Čopa. Na ta način smo omogočili sprejem 1700 otrok v javno mrežo predšolske vzgoje. Podpora pri plačilu vrtca je bila izvedena za 1845 otrok.</p> <p>Naročena je bila študija organiziranosti šolskih okolišev, ki bo podlaga za spremembo ustanovitvenih aktov OŠ v letu 2010. Vzpostavljene so bile mešane skupine za razvoj enotnih programov športne in kulturne vzgoje v OŠ. 550 knjig za kulturno vzgojo prvošolcev.</p> <p>Sofinancirali smo letovanje za 426 predšolskih otrok in 110 OŠ z zdravstveno in socialno indikacijo. 1400 otrokom sofinancirali prevoz v šolo.</p>	
43		3	3.3.	Racionalizacija poslovanja in učinkovito gospodarjenje s premoženjem	MOK	ODZ	Daša Meglič	2012	2-Preverjanje	Srednja	<p>V letu 2009 so bile sklenjene pogodbe o prenosu premoženja občine v upravljanje šolam - brezplačno uporabo premoženja, ki ga zavod potrebuje za opravljanje dejavnosti, določene v odlokih posamezne šole. Racionalizacija poslovanja bo izhajala tudi iz izledkov študije modela organiziranosti šolskih okolišev, v letu 2009 pa je bilo naročena tudi študija organiziranja skupnih služb za zavode s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo izdelana v letu 2010.</p>	

0.2. Prednostna usmeritev 4: Odprto mesto (kultura in turizem)

Tabela 4 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 4 Odprto mesto (kultura in turizem)

CILJI	Kazalnik	Vir	Stanje 2008	Stanje kazalnika 31.12.2009	CILJ 2013	CILJ 2018	CILJ 2023	Prednostna usmeritev	Odgovorni oddelek za spremljanje
■ Povečanje števila obiskovalcev v Starem Kranju	število obiskovalcev prireditev v Starem Kranju	Zavod za turizem Kranj	100.000	120.500	150.000	180.000	200.000	4	ORI
■ Povečanje števila obiskovalcev v kulturnih institucijah	število obiskovalcev knjižnice, muzeja in gledališča	MOK, ODZ	444.000	434.340	503.000	562.000	621.000	4	ODZ
■ Povečanje števila ležišč in spremembe strukture namestitvenih zmogljivosti	število stalnih ležišč (Vir: SURS)	SURS	631	663	850	1000	1250	4	ORI
Zapolniti prazne lokale v Starem Kranju	% praznih lokalov v Starem Kranju	(2007: 139 lokalov, 10 praznih, Vir: Zavod za turizem)	7%	22%	3%	2%	1%	4	ORI
■ 4-kratno povečanje števila turistov v Mestni občini Kranj do 2023	število prihodov turistov v Mestno občino Kranj (Vir: SURS)	SURS	20.681	15.828	40.000	60.000	80.000	4	ORI
■ 2-kratno povečanje zasedenosti obstoječih namestitvenih zmogljivosti	% zasedenosti ležišč	SURS	20,9	14%	30	35	40	4	ORI

Ukrep 4.1 : »Kranj: objekti z vsebino«

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
44	a	4	4.1.	Kulturno muzejska četrt (Stari Kranj): Grad Khislstein	MOK	ORI, ODZ	Nataša Žibert, Uroš Korenčan	2011	7-Izvajanje	Srednja	GOI dela na kompleksu potekajo s povečano aktivnostjo. V letu 2009 je MOK izvedla razpise za izvajalce dobave in montaže opreme, ter jih uvedla v delo. Izdelava in nakup opreme že poteka, sama montaža na objekt pa bo izpeljana fazno po posameznih zaključnih delih objekta. Zaključek operacije se predvideva v juniju 2010, kar je tudi rok za pošiljanje zadnjega zahtevka na SVLR. Za vsebinski del in zagon je zadolžen ODZ skupaj z upravljalci objekta.	P: zamuda zaradi novo odkritih potreb po dodatni sanaciji lovskega dvorca in potreba po dodatnih arheoloških izkopavanjih znotraj dvorca in pod arkadami, kar je termin izvedbe GOI del podaljšalo R: povečanje aktivnosti izvajalca GOI del
44	b	4	4.1.	Kulturno muzejska četrt (Stari Kranj): Škrlovec	MOK	ORI, ODZ	Nataša Žibert, Uroš Korenčan	2014-2018	5-JN/razpis	Nizka	Stolp Škrlovec je del projekta 3 stolpi - kranjski utrdbeni sistem. V letu 2009 je bil dogovorjen vsebinski koncept - stolp intermedijskih sodobnih umetnosti, zaključena je bila ustrezna manjkajoča projektna dokumentacija ter uspešno izdelana vloga za pridobitev sredstev EU ESRR. Projekt je pripravljen za izbor izvajalca gradbenih del katerih izvedba se načrtuje za leto 2010.	
44	c	4	4.1.	Kulturno muzejska četrt (Stari Kranj): Layerjeva hiša	MOK	ORI, ODZ	Nataša Žibert, Uroš Korenčan	2010	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 so bila izvedena gradbeno obrtniška in restavratska dela na objektu ter počrpana odobrena EU sredstva. S strani BSC Kranj je bil pripravljen regijski projekt za čezmejno sodelovanje z Italijo za sofinanciranje opreme in zagonskih aktivnosti. rezultate še čakamo. Pripravljen je bil poziv za izbor upravljalca hiše umetnikov.	
45		4	4.1.	Kranjski utrdbeni sistem (Stari Kranj)	MOK	ORI, ODZ	Nataša Žibert, Uroš Korenčan	2014-2018	3-Načrtovanje	Nizka	Ob prijavi za EU sofinanciranje se je projekt poimenoval v "3 stolpi". Vključuje tudi stolp Škrlovec, stolp na Vovkovem vrtu in Pungert. V letu 2009 pripravljena investicijska in del projektne dokumentacije. postavljen vsebinski koncept za stolpe. Oddana in pozitivno rešena prijava na razpis za EU sredstva na področju kulture. Izvedba GOI del in opreme v 2010.	
46		4	4.1.	Pungert "Otroška četrt" (Stari Kranj)	MOK	ORI, ODZ	Gregor Oblak, Igor Velov	2014-2018	7-Izvajanje	Nizka	Del projekta 3 stolpi. Glej opis št. 45. Stolp na Pungertu se bo prenovil kot objekt kulturne dediščine in namenil za izvajanje otroških prostočasnih kreativnih dejavnosti. Z odobritvijo projekta 3 stolpi smo načrtovani program iz "otroške hiše" predstavili v stolp.	
47		4	4.1.	Mestna hiša (Stari Kranj)	MOK	ORI	Gregor Oblak	2010	3-Načrtovanje	Nizka	V 2009 so bili izdelani PGD načrti dvigala na dvoriščni strani in pridobljeno soglasje zavoda za kulturno varstvo. Projekt PZI notranje opreme II. nadstropja rotovža je še v izdelavi .	T: Prostore zaradi prenove Khieselsteina še zaseda Gorenjski muzej.

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
48	a	4	4.1.	Kompleks stavb okoli tržnice (Stari Kranj): Stavbe nad tržnico	MOK	ORI	Gregor Oblak	2014-2018	2-Preverjanje	Nizka	Začetek aktivnosti je odvisen od dogovora s sedanjimi lastniki za odkup objekta. Razgovori so v teku.	
48	b	4	4.1.	Kompleks stavb okoli tržnice (Stari Kranj): Tržnica	MOK	ORI	Gregor Oblak	2012	2-Preverjanje	Visoka	Začetek aktivnosti je odvisen od dogovora s sedanjimi lastniki za odkup objekta. Razgovori so v teku.	
49		4	4.1.	Gledališče (stari Kranj)	MOK,R	ODZ	Petra Polak	2019-2023	0-se še ni začelo	Nizka		
50		4	4.1.	Glasbena šola (Stari Kranj)	MOK	ODZ	Daša Meglič	2009-2013	2-Preverjanje	Visoka	V letu 2009 je bila izdelana idejna zasnova s ciljem preveritve eventualnega prizidka k obstoječi glasbeni šoli.	T: Dogovori o preselitvi glasbene šole v prostore gradbene šole so zastali, ker se Glasbena šola Kranj ne strinja s ponujeno lokacijo.
51		4	4.1.	Knjižnica (Slovenski trg)	MOK	ODZ	Jana Žakelj, Igor Velov	2011	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 smo v skladu s pogodbenimi določili nadaljevali z dejavnostmi v zvezi z odkupom novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa. Dne 17.6.2009 je bil sklenjen Dodatek št. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj. Pridobili smo energijsko bilanco in energetsko izkaznico. Objavili smo javni naročili za dobavo, montažo in vzpostavitev RFID sistema ter za dobavo in montažo notranje opreme. GOI dela potekajo pospešeno. Otvoritev v letu 2010.	
52		4	4.1.	Avla MOK - Ravnikarjeve konferenčne dvorane (Slovenski trg)	MOK	ORI, KŽ	Gregor Oblak, Sašo Govekar	2009-2013	3-Načrtovanje	Srednja	Izdelana je bila idejna zasnova, v pripravi je konzervatorski načrt. Projekt se bo izvajal, če bodo pridobljena nevratna sredstva RS oz. EU. Razpis za projekte EU kulturne infrastrukture državnega pomena je prestavljen v 2010.	T: Odvisnost od pričakovanega javnega razpisa.
53		4	4.1.	Center ljubiteljske kulture (Slovenski trg oz. druga lokacija)	MOK	ODZ	Petra Polak	2014-2018	0-se še ni začelo	Ni	Projekt se še ni začel, ker je terminsko predviden v drugem obdobju izvajanja strategije.	
54		4	4.1.	Center mladinske kulture z ustvarjalnimi ateljeji (industrijska cona oz. druga lokacija)	MOK	ODZ	Jana Žakelj	2014-2018	7-Izvajanje	Ni	Potekalo je reševanje sedanje lokacije Izbruhevega bazena. V decembru 2009 je prišlo do podpisa dodatka št. 1 k najemni pogodbi o najemu opuščene zimskega bazena, sklenitev pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje - MOK odda, AKD Izbruh pa sprejme brezplačno uporabo zemljišča parc. št. 444/5, na katerem stoji objekt star zimski bazen, ter parc. št. 444/18 in 444/20, k.o. Kranj, v skupni izmeri 3.841 m2 za izvajanje neprofitne kulturne dejavnosti. MOK je v letu 2009 sofinancirala tudi projekte društva Izbruh.	

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
55		4	4.1.	Kranjski rovi	MOK	ORI	Tanja Varl, Bojan Leskovar, Gregor Oblak	2009-2023	7-Izvajanje	Ni	Z rovi kot pomembno tehniško dediščino in turistično zanimivost upravlja Zavod za turizem Kranj. V letu 2009 je bil narejen pomemben preskok v razvoju novih vsebin in trženju ponudbe rovon. Rovi so beležili 16.000 obiskovalcev. Organiziranih je bilo več tematskih dogodkov (vinska pot, razstava adventnih venčkov, razstava jaslic, žive jasli, Krančkova dežela, razstava kamnin in fosilov,...), zagotovljeno redno vodenje 4x tedensko in vodenje za skupine. Rovi pod starim Kranjem so srebrni Sejalec za leto 2009, priznaje za ustvarjalne in inovativne prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Za izvajanje vsebine v rovih je Mestna občina Kranj v letu 2009 financirala Zavodu za turizem Kranj 42.800 EUR. V letu 2009 se je dopolnjevala oprema rovon/zaščita stranskih rovon, nabava muzejske opreme, ozvočenja in varnostnih sistemov. Nadaljnja izvedba ureditve vhodov v rove se mora prilagoditi celostni ureditvi kanjona Kokre. Za vhod v rove Poštna ulica izdeluje se PGD.	
56		4	4.1.	Dvorane krajevnih skupnosti - večnamenski objekti	MOK	KŽ	Tatjana Kocjančič	2009-2023	7-Izvajanje	Srednja	V letu je bila v višini 157.984 € sofinancirana različna investicijsko vzdrževalna dela oz. nakupljena oprema v domovih KS Britof, KS Čirče, KS Golnik, KS Goriče, KS Kokrica, KS Mavčiče, KS Podblica, KS Predoslje in KS Struževo. Večja obnova je potekala v KS Primskovo v vrednosti 370.000 €. Dodatno je bilo v letu 2009 v sodelovanju z ODZ izvedeno več sestankov lastnikov dvoran s cilje oblikovanja mreže kulturnih domov in definiranja vsebin.	T: Pomanjkanje poročunskih sredstev. R: Iskanje dodatnih EU virov.

Ukrep 4. 2 : Stari Kranj – dostopen in urejen

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
57	a	4	4.2.	Javne površine in trgi: urejena cona za pešče od Pungerta do Slovenskega trga: Obnova ulic in trgov mestnega jedra Kranja	MOK	ORI	Darko Hrovat, Boštjan Zavrl	2011	3-načrtovanje	srednja	V letu 2010 je bil izveden arhitekturni natečaj za urejanje starega mestnega jedra. Pričeli smo s pripravo projektne dokumentacija za celostno ureditev Pungerta, Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice, Vodopivčeve ulice, Glavnega trga, Poštne ulice, mostu čez Kokro vrt gradu Kieselstein. Prijava za sofinanciranje EU iz programa ESRR Razvoj regij.	T: Gre za obsežno naložbo. R: Podaljšanje realizacije v 2012.
57	b	4	4.2.	Javne površine in trgi: urejena cona za pešče od Pungerta do Slovenskega trga: Slovenski trg	MOK	ORI	Darko Hrovat, Boštjan Zavrl	2011	7-izvajanje	srednja	V letu 2009 smo zaključili s projektiranjem in izvedli javna naročila ter izvedli ureditve Stritarjeve in ?? .. Za leto 2010 je v načrtu ureditev Koroške in Bleiweissaove ulice.	T: Težavna izvedba zaradi težav s prometom-zastoji. R: Fazno načrtovanje izvedbe gradbenih del; informiranje občanov.
58		4	4.2.	Kanjon Kokre: pešpoti/brevi/zelena površina Starega Kranja	MOK	ORI	Darko Hrovat	2014-2018	3-načrtovanje	Nizka	Na osnovi aritekturnega natečaja smo v letu 2009 pričeli z izdelavo projektne dokumentacije.	
59		4	4.2.	Stari Kranj skozi letne čase	MOK	ORI	Tanja Varl	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 smo pristopili k nadaljevanju urejanje urbane opreme in sicer: urejena cvetlična korita s cvetjem, preobleke senčnikov pred gostinskimi lokali ter poskrbeli za novoletno dekoracijo, stojnice, paviljone.	P: V letu 2009 je v mestnem jedru potekalo veliko investicij, kar ovira celostno zunanje urejanje in okraševanje. R: Potrebno je prilagajanje gradbenim delom.

Ukrep 4.3: Spodbujanje zasebne pobude v starem Kranju

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
60	a	4	4.3.	Stari Kranj - mesto hotel: Mladinski hotel	JZ	ORI	Darko Hrovat	2012	3-načrtovanje	Srednja	Izdelana idejna zasnova za preveritev možnosti potencialnega prizidka k obstoječemu objektu.	T: zmanjšan interes zasebnih vlagateljev zaradi krize; nerešena lokacija sedanje glasbene šole R: odložitev aktivnosti
61		4	4.3.	Sofinanciranje prenove objektov v zasebni lasti v Starem Kranju	MOK	OOP	Ana Gradišar	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Izveden javni razpis. Prispelo je 11 vlog, od tega je bilo 9 vlog upravičenih do sofinanciranja. Podpisanih je bilo 7 pogodb za sofinanciranje obnove v SMJ. Realizacija finančnih sredstev v letu 2009 je bila 63%.	T: Nejasni razpisni pogoji. R: Konkretnjša opredelitev razpisnih pogojev v letu 2010 ter naprej.
62		4	4.3.	Stari Kranj - "nakupovalni center"	JZ	KŽ	Aleš Sladojevič	2009-2023	2-Preverjanje	Nizka	V letu 2009 so potekali številni razgovori s civilno iniciativo iz Starega Kranja o možnih pristopih k pospeševanju nakupovanja v Starem Kranju. Načini izvedbe, ki bi bili sprejemljivi za obe strani še niso dogovorjeni.	T: občina ne more subvencionirati posameznega podjetja (pravila državnih pomoči)
63		4	4.3.	Znak kakovosti Kranja: Kranj priporoča	MOK	KŽ	Ana Vizovišek	2009-2023	0-se še ni začelo	Nizka	Pričetek je predviden po zasnovi blagovne znamke Kranja ter vzporedno z zaključevanjem največjih prenov v Starem Kranju.	

Ukrep 4.4: Kranj kot blagovna znamka - trženje mesta, kulture in turizma

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
64		4	4.4.	Blagovna znamka mesta kranj	MOK	KŽ	Ana Vizovišek	2009-2023	3-načrtovanje	Srednja	V letu 2009 je bila izdelana strokovna podlaga za razvoj Blagovne znamke Kranja in izvedena delavnica s ključnimi uporabniki / nosilci blagovne znamke (občinski zavodi), ki omogoča izvedbo razpisa za izbor izvajalca razvoja in izvajanja akcij celostne blagovne znamke Kranja v 2010.	T: Omejena proračunska sredstva. R: Fazni pristop.
65		4	4.4.	Celostno upravljanje, razvoj in trženje dogodkov in produktov kulture, turizma in športa v MOK	MOK	ORI, KŽ	Tanja Varl, Ana Vizovišek	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je bila MOK nosilec regijskega projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, ki se je 85% sofinanciral iz sredstev EU, preostalo pa so sofinancirale vse gorenjske občine. Izdelana je bila študija razvoja produktov, regijske blagovne znamke, natisnjen regijski katalog in vzpostavljena spletna stran http://www.slovenian-alps.com/si/kaj-odkriti/kranj . Kranj je umeščen v vse ključne turistične produkte regije. Prek Zavoda za turizem je bila vzpostavljena koordinacija koledarja prireditev. Tesnejše produktno povezovanje se je začelo uresničevati med turizmom in ponudniki kulture, ne pa še področju športa.	

Ukrep 4.5: »Etno – eko turizem podeželja«

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
66		4	4.5.	Povezovanje in spodbujanje ekološke in etnološke ponudbe podeželja	MOK	ORI	Tanja Varl, Barbara Čirič	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Zavod za turizem Kranj z namenom vključevanja podeželske ponudbe v turistično ponudbo občine vsak četrtek organizira ekološko tržnico na Glavnem trgu, poleg tega pa je povabil vsa turistična društva k predstavitvi svojih dejavnosti na prireditvah v Kranju. Povabilu sta se v letu 2009 odzvala TD Besnica in Rekreativno turistično društvo rokovnači Besnica. V okviru medobčinskega projekta razvoja podeželja (LEADER, IV. os) je bil za potrebe podeželja MOK izveden nakup stojnic za podeželsko tržnico v KS Predoslje (Projekt Mreža podeželskih tržnic v okviru LAS Gorenjska košarica - 8.172 EUR).	T: Omejena proračunska sredstva. R: iskanje dodatnih EU virov; mehke aktivnosti, ki ne zahtevajo večjih vlaganj
67		4	4.5.	Kranjsko - Trbojsko jezero	R	ORI	Tanja Varl	2014-2023	2-Preverjanje	Nizka	Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je v letu 2009 prvič organiziral tabor ob Trbojskem jezeru. CTRP bo aktivnosti trajnostnega razvoja območja ob jezeru nadaljeval prek projekta Brezmejna doživetja narave, katerega sofinanciranje je bilo v letu 2009 odobreno iz sredstev Teritorialnega sodelovanja Slovenija/Avstrija.	T: Omejena proračunska sredstva. R: iskanje dodatnih EU virov; mehke aktivnosti, ki ne zahtevajo večjih vlaganj
68		4	4.5.	Skrb za obnovo in aktiviranje kulturne dediščine podeželja in njeno vključevanje v turistično ponudbo	MOK	ORI	Tanja Varl, Barbara Čirič	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V okviru medobčinskega projekta razvoja podeželja (LEADER, IV. os) je bil za potrebe podeželja MOK izveden nakup opreme za podeželski informativni center v KS Predoslje (Projekt Mreža podeželskih informativno turističnih točk v okviru LAS Gorenjska košarica - 7.106 EUR).	T: Omejena proračunska sredstva. R: iskanje dodatnih EU virov

Ukrep 4.6: Povečanje učinkovitosti javnega sektorja na področju kulture in turizma

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
69		4	4.6.	Učinkovitost zavodov na področju kulture in turizma	MOK	ODZ	Petra Polak, Tanja Varl	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Zavod za turizem Kranj je v letu 2009, ob enakem številu zaposlenih, izvajal pet novih programov in projektov: oblikovanje produktov za otroke, upravljanje brezžičnih oddajnikov za internet, program v Rovih pod starim Kranjem, izdaja turistične karte Mestne občine Kranj, projekt Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem.	

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
70		4	4.6.	Spodbujanje kulturne vzgoje	MOK	ODZ	Petra Polak	2009-2023	6-Zagon	Nizka	V letu 2009 vzpostavljena delovna skupina za komunikacijo med šolami, javnimi kulturnimi izvajalci tako javnih zavodov kot NVO s področja kulture. Namen skupine je vključevanje NVO in zavodov v kulturno vzgojo v OŠ in priprava programov za šolske skupine. Eden izmed prvih rezultatov dela skupine je brošura ponudbe kulturnih in športnih dejavnosti za prosti čas mladih.	
71		4	4.6.	Povečanje obsega delovanja javnih zavodov na območju Gorenjske	MOK	ODZ	Petra Polak	2009-2023	7-izvajanje	Nizka	Muzej, knjižnica in gledališče izvajajo svoje poslanstvo na celotnem območju Gorenjske.	

Ukrep 4.7: Dvig kakovosti kulturne ponudbe

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
72		4	4.7.	Strožji in bolj ciljno naravnani razpisni postopki s področja kulture	MOK	ODZ	Petra Polak	2009-2023	7-izvajanje	Nizka	Že v letu 2009 smo izvedli razpise za sofinanciranje na področju kulture za izvedbe za leto 2010. Pri tem smo vzpostavili strožja in bolj ciljno naravnana merila za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov. Na osnovi 3 razpisov smo izbrali za sofinanciranje 59 programov 42 kulturnih društev v višini 112.644m60 eur. 48 kulturnih projektov 37 društev v višini 55.950 EUR in 5 večletnih programov 5 izvajalcev kulture v višini 81.850 EUR. Ukrep se izvaja na letnem nivoju.	
73		4	4.7.	Nadgradnja programov kulture in ustvarjalnosti mladih	MOK	ODZ	Jana Žakelj	2009-2023	7-izvajanje	Nizka	Že v letu 2009 smo izvedli razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinskih dejavnosti in pri tem vzpostavili bolj ciljno usmerjena merila. Na osnovi razpisa smo za leto 2010 izbrali 37 organizacij (8 več kot v letu 2009) in jim za dejavnost namenili 77.000 EUR. Ukrep se izvaja na letnem nivoju.	

0.3. Prednostna usmeritev 5: Kranj – skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi

Tabela 5 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 5 Kranj – skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi

CILJI	Kazalnik	Vir	Stanje 2008	Stanje kazalnika 31.12.2009	CILJ 2013	CILJ 2018	CILJ 2023	Prednostna usmeritev	Odgovorni oddelek za spremljanje
Izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev – vsaj do slovenskega povprečja	število prebivalcev/ družinskega zdravnika	Osnovno zdravstvo Gorenjske	1919	1.895	1800	1800	1800	5	ODZ
Izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev – vsaj do slovenskega povprečja	fizioterapija število preb/ nosilca – Indeks SLO	Osnovno zdravstvo Gorenjske	72,8	72,8	85	100	100	5	ODZ
Izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev – vsaj do slovenskega povprečja	nega in patronaža število preb/ nosilca – Indeks Slovenija	Osnovno zdravstvo Gorenjske	88,5	88,5	95	100	100	5	ODZ
Krepitev zdravja občanov	Prezgodnja umrljivost pred 65 letom (YPLL – število izgubljenih let potencialnega življenja/1000 prebivalcev)	Zavod za zdravstveno varstvo Kranj	23,65	26,42				5	ODZ
Krepitev zdravja občanov	št. umrlih/1000 preb.	SURS*	8,1	7,42				5	ODZ
Krepitev zdravja občanov	naravni prirastek	SURS*	2,3	3,98				5	ODZ
Izboljšati dostopnost oskrbe starejših: vsak starejši občan nad 65 let ima možnost takoj brez čakalne vrste pridobiti eno od oblik oskrbe	čakalna vrsta na domsko oskrbo (dni)	Dom upokojencev Kranj	730	805	0	0	0	5	ODZ
Izboljšati dostopnost oskrbe starejših: vsak starejši občan nad 65 let ima možnost takoj brez čakalne vrste pridobiti eno od oblik oskrbe	čakalna vrsta na storitve na domu/daljavo (dni)	MOK ODZ	0	0	0	0	0	5	ODZ
Število prejemnikov denarne pomoči/ socialne	št. oseb, ki koristijo denarno socialno pomoč	CSD Kranj	4.220	5.240	4100	4000	3900	5	ODZ

Opomba h kazalniku »čakalna vrsta na domsko oskrbo«: Gre za administrativni kazalnik, ki pokaže na »teoretično« čakalno vrsto glede na število vloženih prošenj v Dom upokojencev Kranj konec leta. Podatek zahteva interpretacijo, ki jo je podal Dom upokojencev Kranj (6.4.2010, direktorica Zvonka Hočevnar Šajatovič). Po njihovem mnenju se čakalna doba glede na preteklo leto ni povečala, le ljudje še več vlagajo prošnje ne glede na resnične potrebe (»za vsak slučaj«). Dogaja se, da ko ljudje pridejo na vrsto namestitvev odklonijo, ker oskrbe še ne potrebujejo. Zaradi navedenega je Dom upokojencev Kranj v lanskem letu izvedel anketni vprašalnik med tistimi, ki so vloge oddali leta 2005, 2006 in 2007 in jih vprašal po nujnosti sprejema. Samo 10% od teh rabi sprejem takoj, ostali pa želijo, da jih v roku 1 leta ne kličejo.

Ukrep 5.1: Boljša dostopnost zdravstvenih storitev in krepitev zdravja

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
74		5	5.1.	Zdravstveno - poslovni center Kranj	JZ	ODZ	Manja Vovk	2009-2018	2-Preverjanje	Srednja	V letu 2009 je bil preverjen interes in potreba zdravstvenih in lekarniških organizacij. Izdelana je Idejna zasnova kompleksa. Vzporedno se je spreminjal prostorski akt. V fazi preverjanja je interes zasebnega sektorja za vlaganje v objekt. Izvedena je bila prometne ureditev Gosposvetske ceste.	T: zmanjšan interes zasebnih vlagateljev zaradi krize
75		5	5.1.	Mreža javne zdravstvene službe in koncesijska politika	MOK	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	10- Ni sprememb	Nizka	Izvajanje v skladu z obstoječo zakonodajo; koncesijska politika MOK upošteva nacionalne usmeritve; ZD je nosilec primarne oskrbe na primarni ravni.	
76	a	5	5.1.	Podpora programom in razvoju sekundarne in terciarne zdravstvene mreže: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	D	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	10- Ni sprememb	Ni	Stališče MOK ostaja nespremenjeno.	
76	b	5	5.1.	Podpora programom in razvoju sekundarne in terciarne zdravstvene mreže: Bolnišnica Golnik (KOPA)	D	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	10- Ni sprememb	Ni	Stališče MOK ostaja nespremenjeno.	
76	c	5	5.1.	Podpora programom in razvoju sekundarne in terciarne zdravstvene mreže: ZZV Kranj	D	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	10- Ni sprememb	Ni	Stališče MOK ostaja nespremenjeno.	
76	d	5	5.1.	Podpora programom in razvoju sekundarne in terciarne zdravstvene mreže: Širitev ponudbe na nivoju Sekundarne in terciarne zdravstvene mreže	D	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	10- Ni sprememb	Ni	Stališče MOK ostaja nespremenjeno.	
77		5	5.1.	Javno zdravje	D	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je MOK podpiral preventivne programe zdravlja, program Metulj in Z gibanjem do zdravja. Zavod za zdravstveno varstvo je spremljal javno zdravje na ravni upravne enote Kranj in Gorenjske. Ukrep se izvaja na letni ravni.	

Ukrep 5.2: Boljša dostopnost oskrbe starejših

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
78	a	5	5.2.	Nove krajevno razpršene in vsebinsko dopolnjene domske zmogljivosti: Novogradnja obstoječega doma upokoencev Kranj	D	ODZ	Manja Vovk	2011	2-Preverjanje	Srednja	V letu 2009 je šlo za izvedbo del, tako da se bo v letu 2010 preselila služba pomoči na domu v nove prostore Doma upokoencev Kranj; nadgradnja obstoječega doma je za maknjena in se bo po predvidevanjih vezala na vzpostavitev regij.	
78	b	5	5.2.	Nove krajevno razpršene in vsebinsko dopolnjene domske zmogljivosti: Novogradnje	JZ	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	7-Izvajanje	Srednja	V letu 2009 je bilo na lokaciji Planina Jug izgrajenih 30 varovanih stanovanj, investitor je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja; najemnikom teh stanovanj je v kleti objekta namenjenih tudi 14 parkirnih mest	
79		5	5.2.	Razvoj novih programov in storitev skrbi za starejše	MOK	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	24 oskrbovok nudi storitev pomoč na domu, razvija se projekt gibalnega parka, kjer MOK sodeluje kot partnerka pri prijavljenem projektu za evropska sredstva. V okviru sofinanciranja programov upokojenskih društev smo lani izbrali 3 programe podpore starejšim. V okviru javnega razpisa je bil podprt tudi program Medgeneracijskega društva z roko v roki, ki je opravil 1170 ur prostovoljnega dela in družabništva pri starejših občanih Kranja.	

Ukrep 5.3: Skrb za osebe s posebnimi potrebami in osebe s težavami v duševnem zdravju ter invalide

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
80	a	5	5.3.	Programi za socialno ogrožene in odvisnike: Zavetišče za brezdomce, ljudska kuhinja, Center za odvisnosti in stanovanjska skupina	MOK	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	8 -Zaključeno	Nizka	V letu 2009 so programi Centra za odvisnosti, Ljudske kuhinje in Zavetišča za brezdomce so na novo zaživel na enem mestu v stavbi na Sejmišču 4.	
80	b	5	5.3.	Programi za socialno ogrožene in odvisnike: Dnevni center za mlade	R	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Program Škrlovec nadaljuje s programi za mlade in družine. Ukrep se izvaja na letnem nivoju.	

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
80	c	5	5.3.	Programi za socialno ogrožene in odvisnike: Regijski reintegracijski center	R	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	9-Druugo	Nizka	MOK je soustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja, ki je v letu 2009 se je nadaljevala z rekonstrukcijo in obnovo domačije Pr'Primož kot regijskega reintegracijskega centra. Center je namenjen ozdravljenim odvisnikom po prihodu iz Komun; prvi uporabniki naj bi se v letu 2010 že vselili.	
80	d	5	5.3.	Programi za socialno ogrožene in odvisnike: Razvoj socialnih programov	MOK	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je še naprej delovala lokalna akcijska skupina, denarne socialne pomoči so se dodeljevale, razpis NVO je bil izveden; podprlo se je 29 humanitarnih organizacij in društev, vključenih je bilo cca 11.000 uporabnikov. Ukrep se izvaja na letnem nivoju.	
81	a	5	5.3.	Dom za osebe s posebnimi potrebami : Objekt za stanovanjsko skupino za osebe s posebnimi potrebami	JZ	ODZ	Manja Vovk	2014-2018	0-se še ni začelo	Nizka		
81	b	5	5.3.	Dom za osebe s težavami v duševnem zdravju: Bivalna skupnost za osebe s težavami v duševnem	JZ	ODZ	Manja Vovk	2014-2018	0-se še ni začelo	Nizka		
82	a	5	5.3.	Ogrožene matere in žrtve nasilja: Stanovanjska enota Varne hiše Gorenjske	R	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Program varne hiše deluje, vzpostavila se je tudi stanovanjska enota varne hiše; varno hišo z njeno stanovanjsko enoto sofinancirajo vse občine Gorenjske; skupaj je bilo v letu 2009 v Varo hišo in njeno stanovanjsko enoto sprejetih 38 žensk in 47	
82	b	5	5.3.	Ogrožene matere in žrtve nasilja: Vzpostavitev varnih točk v mestu	R	ODZ	Manja Vovk	2009-2023	8-Zaključeno	Nizka	V letu 2009 je bilo vzpostavljenih 11 varnih točk v MOK; varna točka je posebno označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v primeru, da se znajdejo v kakršnikoli stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki,...).	
83		5	5.3.	Stanovanja za socialno šibke	MOK	OSZ	Tatjana Hudobivnik	2019-2023	2-Preverjanje	Srednja	V začetku leta 2009 je bilo na listi čakajočih za neprofitna stanovanja 208 prosilcev. Do konca leta 2009 nam je uspelo v okviru lastnih možnosti dodeliti 52 stanovanji. Hkrati smo pričeli razgovore s Stanovanjskim skladom RS, da omogoči po neprofitnih pogojih najem njihovih nezasedenih stanovanj na Sotočju v Kranju za čim več preostalih čakajočih na neprofitna stanovanja.	

Ukrep 5.4: Varna občina

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
84		5	5.4.	Delujoč sistem javne varnosti	MOK	KŽ	Tatjana Kocjančič	2009-2023	2-Preverjanje	Nizka	Izvedene pripravljalne aktivnosti za ustanovitev sosveta za varnost. Vzpostavitev sosveta predvidena za leto 2010.	
85		5	5.4.	Civilna zaščita, gasilci, GRS	MOK	SZR	Sašo Govekar	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 se je podpora stalni usposobljenosti in razvoju sistema gasilske varnosti, zaščite in reševanja izvajala v skladu z ustaljenim letnim programom.	
86		5	5.4.	Občinski program varnosti OPV	MOK	MIK	Slavko Savič	2010	8 -Zaključeno	Ni	Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) je bil sprejet na 29. seji Sveta MOK 23.9.2009. Gre za temeljni strateško - varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. Namen OPV je bil določiti enotna merila za zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pristojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na območju občine.	

0.4. Prednostna usmeritev 6: Kranj – mesto športa

Tabela 6 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 5 Kranj – mesto športa

CILJI	Kazalnik	Vir	Stanje 2008	Stanje kazalnika 31.12.2009	CILJ 2013	CILJ 2018	CILJ 2023	Prednostna usmeritev	Odgovorni oddelek za spremljanje
Dvig motoričnih sposobnosti otrok v prvi triadi v OŠ (atletika, plavanje, gimnastika, akrobatika) za vse otroke	delež otrok (%), vključenih v program »osnovne motorike«	Zavod za šport Kranj	50	100	80	100	0	6	ODZ
Povečati delež prebivalcev MOK, ki so vključeni v redno športno rekreativno vadbo	delež prebivalcev MOK (%) vključenih v redno športno rekreativno vadbo	Poročilo vsakoletnega razpisa MOK	30	31%	60	80	90	6	ODZ
Razvoj Športnega centra Kranj v osrednje regijsko športno –vadbno – rekreatijsko središče	število obiskovalcev ŠC Kranj/ leto,	Zavod za šport Kranj	270.000	270.000	300.000	400.000	500.000		ODZ
Razvoj Športnega centra Kranj v osrednje regijsko športno –vadbno – rekreatijsko središče	pokrite površine športne infrastrukture v MOK v m2/ prebivalca povečati za 15%	Zavod za šport Kranj	27.815 m2 OZ. 0,54 m2/ prebivalca	28.415 m2 OZ. 0,52 m2/ prebivalca		32.500 m2 0,60 m2/ prebivalca		6	ODZ
Načrtna obnova in dokončanje obstoječih športnih objektov v MOK – po 1/ leto	število obnovljenih oz. dokončanih objektov	MOK, ODZ	0	1	5	5		6	ODZ
Urejati manjše atraktivne športne objekte in zelene površine, športne parke oz. igrišča za otroke v območjih z večjo gostoto poselitve po vseh območjih KS – vsaj 1/leto	število novo urejenih manjših atraktivnih športnih površin za otroke in mladino	MOK, ODZ		1	5	5	5	6	ODZ

Ukrep 6.1: Sodobni prostorski pogoji za rekreacijo, šport mladih in vrhunski šport

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
87		6	6.1.	Razvoj Športnega centra Kranj	MOK,R	ORI, ODZ	Marko Trebec, Marjan Lončarič	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je bila dokončana tribuna Hribček , ki vsebuje sobo za prvo pomoč, pisarno, javne sanitarije in 8 garderobnih prostorov, ki so dopoldan namenjeni šolskim aktivnostim,popoldan pa rekreačijskim, nogometni in atletski dejavnosti. »Streha« je namenjena 708 gledalcem. V športnem centru Kranj je bila obnovljeno tudi roketno igrišče in postavljeni 4 koši.	
88		6	6.1.	Sistematična prenova in posodobljanje obstoječe javne športne infrastrukture	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 se je začela gradnja igrišča Športni park Britof, izvedene pa so bile še investicije v ograjo na ŠP Tenetiše, nogometno igrišče ŠP Bitnje . Dokončana je legalizacija ŠP Hrastje.	
89		6	6.1.	Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov za otroke in	MOK	ORI, ODZ	Marko Trebec Bojan	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Urejena je bila rolkrska steza pri OŠ Franceta Prešerna. Priprave za urejanje prog za tek na smučeh - 30 km.	

Ukrep 6.2: Šport otrok in mladine

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
90		6	6.2.	Program osnovne športne vadbe otrok v prvi triadi OŠ	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	8-Zaključeno	Ni	V sodelovanju z Zavodom za šport smo z novim šolskim letom prvič v vse razrede prve triade vseh kranjskih OŠ uvedli program osnovne športne vadbe.	
91		6	6.2.	Šport za prosti čas otrok in mladine	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Za večjo informirnost in promocijo vključevanja otrok in mladine v šport v prostem času smo izdali brošuro Prostočasne dejavnosti za otroke in mlade v MOK, ker je predstavljena celotna ponudba športa za mladino.	

Ukrep 6.3: Rekreacija – krepitev zdravja vseh občanov

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
92		6	6.3.	Informiranje o ponudbi rekreacije in športnih objektov v MOK	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Del za mlade glej pod 91.	
93		6	6.3.	Promocija športa, gibanja in zdravega načina življenja s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Zavod za šport je v letu 2009 izvajal programe plavanja (tudi za invalidne osebe).	

Ukrep 6.4: Upravljanje športa in rekreacije v MOK

Št.	Pod-projekt	PU	Ukrep	PROJEKT	Tip projekta	Oddelek	Kontaktna oseba	Obdobje realizacije	Stanje projekta 31.12.2009	Stopnja tveganja	Kratek opis doseženega v 2009	Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za prilagoditev ciljem strategije (R) 31.12.2009
94		6	6.4.	Upravljanje in trženje športnih objektov	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	V letu 2009 je bila sprejeta nova sistemizacija Zavoda za šport, ki je določila osebe - nosilce za izvajanje tega ukrepa.	
95		6	6.4.	Evalvacija in nadgradnja programa športa	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	3-Načrtovanje	Nizka	Izdelana je bila analiza programov za leto 2009 oz. 2010. Analiza kaže, da obstoječi pravilnik ne daje objektivnih rezultatov saj so le ti odvisni od športnih tekmovanj, zato ga bomo v letu 2010 dopolnili ciljem pravilnejše in jasnejše obrazložitve posameznih segmentov. V letu 2009 je pridobilo sofinanciranje 96 športnih organizacij v skupnem znesku 639.999,58 EUR. V športne aktivnosti je bilo vključenih 17.156 prebivalcev MOK, od tega 7.191 mladih.	
96		6	6.4.	Zavod za šport - racionalizacija	MOK	ODZ	Marko Trebec	2009-2023	7-Izvajanje	Nizka	Se izvaja neprestano. V letu 2009 je bila posebna pozornost posvečena energetske učinkovitosti z vključitvijo v energetske knjigovodstvo.	

4. FINANČNO POROČILO

Finančna analiza se nanaša zgolj na tisti del strategije, ki se finančno izvaja prek proračuna MOK, torej le za naložbene projekte MOK. Tako v finančno analizo niso vključeni projekti, ki jih vodijo regija, zasebni sektor ali država. Osnovo za pregled finančne realizacije po prednostnih usmeritvah predstavlja realizacija NRP-jev proračuna MOK za leto 2009, zato spodnje vrednosti ne vključujejo tudi nekaterih s strategijo načrtovanih programskih izdatkov (so del tekoče porabe).

Kljub temu lahko ugotovimo, da se je dejanska finančna realizacija v prvem letu izvajanja strategije dokaj približa načrtovani letni realizaciji 24 mio EUR. Tako kot je bilo načrtovano je bila večina sredstev namenjena okoljskim naložbam in vlaganjem v cestno infrastrukturo. Pomemben delež naložb pa je skladno z usmeritvami strategije in možnostjo pridobivanja dodatnih EU virov odpadel na prednostno usmeritev Odprto mesto (kultura in turizem). Evropski viri so predstavljali kar 17% vseh sredstev za investicije v MOK v letu 2009 oz. 7% celotnega proračuna MOK v letu 2009. Pri tem je potrebno opozoriti, da so bili nekateri projekti v letu 2009 šele v fazi projektiranja oz. prijave bodo prešli v fazo izvajanja v letu 2010 ali kasneje.

Tabela 7 Finančno poročilo uresničevanja po prednostnih usmeritvah Strategije v letu 2009 na osnovi realizacije projektov iz NRP proračuna MOK

Poročilo 1 Stanje 31.12.2009	P1 SKRBIMO ZA OKOLJE	P2 PROSTOR PODJETNIH	P3 SREDIŠČE ZNAJJA	P4 ODPRTO MESTO	P5 SKUPNOST ZDRAVIH IN ZADOVOLJNIH LJUDI	P6 MESTO ŠPORTA	OSTALO	SKUPAJ
Načrtovano za 2010 v EUR	11.035.260	270.000	2.420.925	8.435.497	810.124	1.465.569		24.437.375
Načrtovani delež	45%	1%	10%	35%	3%	6%	0%	100%
Realizirana vrednost investicijskih projektov izstrategije MOK po realizaciji NRP za 2009 v EUR*	10.802.793	136.115	2.423.125	4.203.859	698.954	1.752.304	321.934	20.339.098
Realizirani delež	53%	1%	12%	21%	3%	9%	2%	100%
Realizirani prilivi iz EU virov v EUR	968.466	0	0	2.284.659	0	0	153.565	3.406.690
Realizirani delež EU virov od vseh	9%	0%	0%	54%	0%	0%	48%	17%
*projekti, ki so se financirali iz tekoče porabe (izven NRP) niso zajeti v navedenih zneskih								

Tabela 8 Projekti financirani iz sredstev EU in RS v letu 2009 in od 2010 naprej

PROJEKTI FINANCIRAN IZ IZ SREDSTEV EU IN RS	Vrednost celotnega projekta z DDV	Odobrena/pričakovana sredstva EU in RS	Realizacija EU in drugih virov sofinanciranja 31.12.2009	Delež
EU projekti v izvajanju 2009	15.754.133	9.197.594	3.409.683	58%
Zbirni kataster GJI Gorenjske-1.faza	193.200	153.566	153.565	79%
Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem	351.888	249.254	195.351	71%
Grad Kieselstein-kompleks	6.561.903	2.869.517	1.331.516	44%
Obnova ulic mestnega jedra-1.faza	1.593.284	862.613	781.870	54%
Prometna ureditev Slovenskega trga	5.312.313	3.873.066	186.596	73%
Lajerjeva hiša, hiša umetnikov-85% EU	1.226.545	937.192	574.417	76%
LAS-Gorenjska košarica	170.000	59.484	0	35%
NFM Sejem bil je živ	345.000	192.902	186.368	56%
Odobreni in načrtovani EU projekti od 2010 dalje	69.524.961	49.796.231	0	72%
Obnova ulic mestnega jedra-2.faza	9.047.225	4.838.011	0	53%
3 stolpi	1.957.900	1.943.500	0	99%
GORKI - faza II in III*,**	38.310.836	30.414.720	0	79%
CERO*,**	19.359.000	12.000.000	0	62%
Večnamenski domovi	850.000	600.000	0	71%
VSE SKUPAJ	85.279.094	58.993.825	3.409.683	69%
*neto vrednosti brez DDV				
** pričakovana višina sofinanciranja je ocenjena				
Vir: Realizacija proračuna MOK in oddelki MOK				

5. ZAKLJUČEK

Prvo leto izvajanja Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023 utemeljuje njen pomen in smiselnost, saj organom občine in predvsem mestni upravi in njenim zavodom postavlja konkretne etapne cilje in pričakovanja. V pomoč nam je bila tudi pri utemeljevanju potrebe po financiranju ključnih strateških projektov MOK s strani različnih evropskih programov in tudi zasebnih investitorjev.

Lansko leto smo realizirali za cca 20 milijonov € naložbenega dela strategije (del NRP) kar je 83% načrtovanega. K temu znesku je potrebno dodati tudi dodatna programska sredstva, ki so se usmerjala v uresničevanje posameznih prednostnih usmeritev iz tekočega dela proračuna MOK, kar pomeni, da smo se približali načrtovanim vrednostim iz strategije. Za sofinanciranje največjih projektov smo **črpali 3,4 milijone € od odobrenih 9,2 milijona € evropskih sredstev.** Ob tem smo v preteklem letu nadaljevali s pripravo in kandidiranjem projektov na področju okolja in kulture ki se bodo pričeli izvajati ali oddali za odobritev sofinanciranja v letu 2010. **Za leto 2010 in naprej je pripravljenih projektov v še za skupno vrednost 69 milijonov €, od katerih se pričakuje cca 69% sofinanciranje iz sredstev EU.**

Od 116 v strategiji predvidenih podprojektov oz. ukrepov jih je bilo v letu 2009 49 oz. 42% v izvajanju, nadaljnjih 46 ali 41% pa v pripravljalni fazi. 9 projektov se bo po strategiji začelo izvajati v kasnejših obdobjih. Za realizacijo 59% projektov so nosilci projektov opredelili nizko stopnjo tveganja. Petino projektov je srednje 7% pa visoko tveganih. Slednji zahtevajo posebno pozornost vodstva MOK.

Po posameznih prednostnih usmeritvah bi je povzemamo naslednje **rezultate izvajanja strategije v letu 2009:**

SKRBIMO ZA OKOLJE

- 2700 m izgrajenih ali obnovljenih vodovodov
- 8500 m izgrajene ali obnovljene kanalizacije
- 1671 m celovito obnovljenih glavnih cest v mestu v mestnem delu Kranja
- intenzivna priprava dokumentacije za 2 velika okoljske kohezijske projekte (GORKI, CERO) katerih naložba znaša 56 mio EUR
- 240 novo urejenih parkirnih mest
- pripravljen Občinski program varstva okolja, več na <http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=774>
- začela delovati Lokalna energetska agencija za Gorenjsko, katere ustanoviteljica je MOK, več na www.leag.si
- uvedeno internetno energijsko knjigovodstvo za 14 občinskih objektov
- 2 nova nizkopodna avtobusa z ekološkim motorjem EURO -4 in EURO-5 za potrebe MPP
- 2,5 km na novo urejenih kolesarskih poti
- povečana raba mestnega potniškega prometa iz povprečno 1497 na 1700 potnikov/dan

PROSTOR PODJETNIH IN INOVATIVNIH

- nove naložbe v poslovni coni Exoterm
- 23,5 ha - pripravljeni prostorski pogoji za novo poslovno cono Hrastje
- načrtnejši pristop k degradiranimi urbani površinami skozi vstop v evropski projekt COBRAMANN, več na <http://www.cobraman-ce.eu/>
- Free Kranj: uveden brezplačni brezžični internetni dostop na območju Starega Kranja, Slovenskega trga in Upravne zgradbe MOK

- "KrPovej" - razvite nove e-storitve za občane MOK
- 65 brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del sofinanciranih s strani MOK
- 111 kmetov in podpornih organizacij koristilo razvojne spodbude za kmetijstvo, razvoj podeželja in gozdarstva MOK

KRANJ - SREDIŠČE ZNANJA

- 21 mladih iz MOK deležnih štipendije iz Regionalne štipendijske sheme Gorenjske podprte s sredstvi EU Evropskega socialnega sklada
- 12 kranjskih podjetij deležnih sofinanciranja štipendij iz Regionalne štipendijske sheme podprte s sredstvi EU Evropskega socialnega sklada
- v Kranju pridobili 2 nova višješolska izobraževalna programa in 2 nova srednješolska programa (mednarodna gimnazija, logistični tehnik)
- Tehniški šolski center Kranj pridobil pozitiven sklep o podpori izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra Na Zlatem polju
- 1200 udeležencev programov vseživljenjskega izobraževanja pri Ljudski univerzi Kranj
- 9 OŠ deležnih investicijsko vzdrževalnih del
- kupljena nova tehnološka oprema za OŠ: 110 računalnikov, 34 projektorjev, 6 interaktivnih naprav, kamere za OŠ
- obnovljena podružnična šola Žabnica
- izdelana projektna dokumentacija za nov vrtec Čira Čara ter telovadnice Besnica, Žabnica in Goriče
- 1400 otrokom sofinancirali prevoz v OŠ
- odprli 10 novih oddelkov vrtec in tako zagotovili 1700 mest v vrtcih
- 1854 otrokom sofinancirali predšolsko vzgojo - vrtec
- 536 otrokom omogočili letovanje
- zagotavljali plače za 280 zaposlenih v vrtcih

ODPRTO MESTO (KULTURA IN TURIZEM)

- prek kakovostne in trženjske nadgradnje programov in prireditev povečali število obiskovalcev v mestnem jedru iz 100.000 na 120.500 letno
- 16.000 obiskovalcev v Kranjskih rovih, ki so bili vsebinsko in tehnično nadgrajeni
- poteka prenova Kulturne četrti - 3 objektov kulturne dediščine Kompleks Khieselstein, Layerjeva hiša in utrdbeni sistem s 3 stolpi s pomočjo EU sredstev vrednih skupaj cca 9 mio EUR
- kot nosilna občina izvedli skupaj z razvojno agencijo in gorenjskimi občinami EU projekt Sonaravni razvoj turizma, več na <http://www.slovenian-alps.com>
- zagotavljali plače za 66 zaposlenih v javnem sektorju na področju kulture
- 22 galerijskih in muzejskih razstav Gorenjskega muzeja, 62 javnih prireditev knjižnice, 47 premiernih produkcij in 64 ponovitev predstav Prešernovega gledališča za skupaj 434.340 obiskovalcev
- 631.000 izposojenih knjižnih enot v kranjski knjižnici
- finančno podprli 33 društev z 49 projekti in 5 programi, vseh skupaj 493 dogodkov za 192.350 obiskovalcev
- podpora 49 mladinskim projektom (od tega 9 raziskovalne narave) 29 organizacij, ki izvajajo programe za preko 68.500 vključenih mladih

KRANJ - SKUPNOST ZDRAVIH IN ZADOVOLJNIH LJUDI

- podpora 4 programom za starejše občane za 2.600 uporabnikov in podpora 7 programom 6 veteranskih organizacij, ki jih bo koristilo 6.000 uporabnikov
- podpora preventivnim programom za krepitev javnega zdravja Čisti zobki (2590 otrok MOK), protikadilni program Metulj (364 otrok), Z gibanjem do zdravja (162 prebivalcev MOK), podpora preventivnim programom svetovalnice za mlade (224 mladih), šola za starše (520), 13 programov zdravega načina življenja
- 1350 občanom smo zagotovili obvezno zdravstveno zavarovanje

- 530 podpor staršem ob rojstvu otroka
- 181 mladih je 3173 obiskalo dnevni center za mlade in družine
- 27 žensk z otroci je koristilo pomoč z nastanitvijo zaradi družinskega nasilja
- vzpostavili smo 11 varnih točk za zaščito mladih in otrok pred nasiljem
- izvedli novoletno obdaritev 200 socialno ogroženih otrok
- 113 starejšim občanom MOK smo v 33 zavodih po Sloveniji omogočili doplačilo oskrbnih stroškov, 8 omogočili socialno pomoč
- 120 starejših občanov MOK je koristilo storitev Pomoč na domu, ki jo nudi 26 delavcev
- 45 socialno ogroženih občanov MOK je imelo zagotovljeno prehrano, 9 jih je uporabljalo namestitev v novo odprtem Zavetišču za brezdomce
- plačilo stroškov dela za 1 delavca Ljudske kuhinje
- 150 občanov mesečno udeleženo v kurativnem programu s področja zlorabe drog,
- podpora 33. humanitarnim programom v katere je bilo vključenih cca 10.800 občanov MOK

KRANJ - MESTO ŠPORTA

- izgradili tribuno Hribček v Športnem centru Kranj ter obnovili rokometno igrišče
- za mlade izgradili rolnarsko stezo pri OŠ F. Prešerna
- nadaljevali s pripravo projektne dokumentacije za športno dvorano v Športnem centru Kranj in športni park Britof
- 31% prebivalcev Kranja je bilo vključenih v redno športno rekreativno vadbo
- podpora 265 kranjskim vrhunskim športnikom
- Z Zavodom za šport smo z novim šolskim letom prvič v vse razrede prve triade vseh kranjskih OŠ uvedli program osnovne športne vadbe.
- zagotavljanje plačila stroškov dela za 32 zaposlenih v javnem sektorju na področju športa
- zabeležili smo 270.000 obiskovalcev Športnega parka Kranj
- Gibi gib. 20.000 obiskovalcev, 75 animacijskih programov
- podprli 14 vrhunskih športnih prireditev
- podprli 89 društev s področja športa in zagotavljanje plačila stroškov dela za 12 delavcev v športu (trenerji, vzdrževalec skakalnice)
- plačali najem 1.680 ur uporabe ledene dvorane za potrebe javnih programov

PRIPOROČILO STRATEŠKEGA SVETA:

Strateški svet je 8.4.2010 na svoji seji obravnaval Poročilo o izvajanju Strategije trajnostnega razvoja MOK za leto 2009 in ga sprejel kot ustrezno gradivo za posredovanje v obravnavo na Svetu MOK. Pri tem je strateški svet podal naslednje priporočilo:

Za ustrezno podporo načrtovanju in vodenju projektov kakor tudi za zagotovitev učinkovitega spremljanja in enostavnejšega poročanja o izvajanju strategije je v upravi MOK nujno potrebno čim prej zagotoviti finančna sredstva in nato uvedbo sodobnega informacijskega sistema. Smiselno je, da je informacijski sistem za projektno vodenje integriran z že obstoječimi programskimi rešitvami ter omogoča podporo pri vodenju in poročanju za EU projekte.

PRILOGE

Priloga 1: Analiza stanja podprojektov/projektov in ukrepov iz strategije - stanje na dan 31.12.2009

1 POROČILO 31.12.2009				
Prednostna usmeritev		Število projektov/ukrepov	Število projektov vključno s podprojekti	%
1	Skrbimo za okolje	19	24	21%
2	Prostor podjetnih in inovativnih	17	17	15%
3	Kranj - središče znanja	7	8	7%
4	Odprto mesto (kultura in turizem)	30	35	30%
5	Kranj - skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi	13	22	19%
6	Kranj - mesto športa	10	10	9%
Skupaj		96	116	100%

Odgovorni oddelek		Samostojni podprojekti	Podprojekti dveh oddelkov
KŽ	Kabinet župana	8	3
OF	Oddelek za finance	0	0
ODZ	Oddelek za družbene dejavnosti	43	10
OOP	Oddelek za okolje in prostor	16	3
ORI	Oddelek za razvoj in investicije	24	16
OSZ	Oddelek za splošne zadeve	2	0
OTZ	Oddelek za tehnične zadeve	5	0
SZR	Služba za zaščito in reševanje	1	0
MIK	Mestni inšpektorat Kranj	1	0
SNR	Služba notranje revizije	0	0
	mešani (2 oddelka)	16	0
Skupaj		116	32

Stanje projekta		Število na nivoju podprojektov	%
0	0-Ni se še začel	9	8%
1	1-Prostorsko načrtovanje	10	9%
2	2-Preverjanje	17	15%
3	3-Načrtovanje	17	15%
4	4-Dovoljenja	1	1%
5	5-JN/razpis	1	1%
6	6-Zagon	1	1%
7	7-Izvajanje	49	42%

8	8-Zaključen	4	3%
9	9-Drugo	2	2%
10	10- Ni sprememb	5	4%
	Skupaj	116	100%

Stopnja tveganja projekta		Število na nivoju podprojektov	%
	Ni	16	14%
	Nizka	68	59%
	Srednja	24	21%
	Visoka	8	7%
	Skupaj	116	100%

Tip projekta		Število na nivoju podprojektov	%
MOK	Mestna občina Kranj	77	66%
D	Državni projekt	9	8%
R	Regijski projekt	10	9%
JZ	Projekt javno- zasebnega partnerstva	15	13%
	Kombinirani MOK in regija	2	2%
	Kombinirani MOK in zasebni	3	3%
	Skupaj	116	100%