

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 1.12. – 6.12. _ št. 40

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanal za vodovod VZG11, ZG4 , VZG12, VZG 2 , kanal B1 obnova kanala Štajna in ,SP12, SR4 , SR1 med J2 in J3,, SR3 med JB4.12 in J2, SP15.1 med J4 in J3,kanala B4 kanal B1 med J20 in J21, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda
- Nasipanje tampona na cesti I, vgraditev pokrovov na višino, izkop za cesto I in cesto na kanalu SP11, SR6, SR7, SR5, vgrajevanje grede, vgrajevanje tampona in ostalih komunalnih vodov
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodu in kanalu SP1,SR6, na kanalu B4 vgrajevanje pokrovov na višino, fino planiranje tampona, nasipanje grede, priprava grede na cesti A
- izdelava ponikovalnega polja 5 humuziranje

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala za vodovod VZG11, ZG4, VZG12, VZG2 in kanala B1 med J20 in J21,B1 obnova propusta Štajna, SP12,kanala SR4, kanala SP15.1 med J4 in J3, kanala SR3 med J2 in J1, kanala SR1 in SR9 in SR8+ fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda
- Kombinirani izkop za cesto I, nasipanje tampona na cesti A in na cesti na kanalu SP4.1 in SR6, dvigovanje jaškov na višino na kanalu B4, SR5, SR6, SR7

- Izdelava ponikovalnega polja 5 humuziranje
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanalih SP1, SP10,SR6, SP12

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala za vodovod VZG11, ZG4, VZG12, VZG2, kanala B1 med J21 in J22, SR4, kanala SR3 med J2 in J1, kanala SP15.1 med J4 in J3, kanala SP12, SR4, SR9, SR8, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda
- Kombinirani izkop za cesto I in cesto na kanalu SR6, valjanje planuma, nasipanje in utrjevanje grede, nasipanje tampona, vgrajevanje cevi telekom, elektriko in J.R. na cesti I
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12, SR6, SR7 SP1, vgrajevanje pokrovov na višino, fina priprava tampona na cesti na kanalu B4
- Asfaltiranje ceste A
- Fina obdelava jaškov na kanalu B2

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala za vodovod VZG11 ZG4, VZG12, VZG2, SR4, B4, B1 med J22 in J21, SR3 med J2 in J1, SP12, SR9, SR8, SR2 med J1 in J2, SP15.1 med J4 in J3 + fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala
- Kombinirani izkop za cesto I, nasipanje grede na cesti I, vgrajevanje pokrovov na višino na cesti na kanalu SR6, SR7, SR5, SP4,, nasipanje tampona z utrjevanjem, vgrajevanje cevi telekom, elektriko, J.R. na cesti I
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12, SP1, SR6, SR7, vgrajevanje pokrovov in kap na višino,
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanalih SP6, SP11, SR6 in primarnem vodovodu

- Odprava posledic poplav v Šutni
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP12

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG4 , VZG11 VZG12, VZG2,SR3,SP15.1 med J3 in J2,SR4, SR3 med J2 in J1 , B1 med J22 in J21, SR1 med J1 in J2, SP 12, SR9, SR8 , fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem.
- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti I in cesti na kanalu SP11in na kanalu SP10 in na kanalu SR6 in SR5 in SP4.1, vgrajevanje pokrovov na višino,
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SR7, SR6, SR5,,SP10, SR6, SP1 vzporedno polaganje vodovoda na vseh kanalih,
- Fina priprava tampona na cesti na kanalu B4
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1
- Asfaltiranje ceste na kanalu SR5

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala B1 med J22 in J21, ZG4, VZG11, VZG12, VZG2, P15.1 med J2in J1 , SR4,SR3 med J2 in J1, , SP12 , SR9, SR8,SR1 med J2 in J3, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, tlačnega voda in meteornega kanala,
- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti I in na cesti na kanalu SP10, in na kanalu SP11, SR7, SR6, vgrajevanje pokrovov na višino, vgrajevanje cevi za telekom, elektriko, J.R.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu , SR6, SP6, SR7, vgrajevanje pokrovov na višino na teh kanalih
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1,

- Asfaltiranje priključkov ob regionalni cesti na primarnem vodovodu in ceste na kanalu SR4.1



Kraj in dne: Kranj, 22.11.2014