

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 16.2. – 21.2. _ št. 46

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP15.1, SP9, VZG1,ZG6.2, SR8, ZG6.3, VZG25, SP13.1, ZG8.1, M46, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala , vodovoda, telekom, T2, JR
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7,ZG6.6, SP13.1, SP9.1, SP9, ZG6. ZG6.3,ZG6.2, SR8, ZG8.1, M46, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- Izdelava vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP13.1,SP9.1, SP9,ZG6, SR8, ZG6.3, ZG6.2, ZG8.1, M46, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda in meteorne kanalizacije in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, J.R., plin)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP13.1, SP9.1, SP9, SR8, ZG6, ZG6.2, ZG6.5, ZG8.1, M46, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, Telekom, plin, J.R.)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP13.1, SP9.1, SP9, ZG6, SR8, ZG6.5, SP9.2, ZG8.1, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje ostalih komunalnih vodov.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP13.1, SP9.1, SP9, ZG6, M34, ZG6.5, SP9.2, ZG8.1, M46, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, plin, J.R.)
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Komplet izdelava vodovodnih priključkov primarnem vodovodu

Kraj in dne: Kranj, 14.2.2015