

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 9.2. – 14.2. _ št. 45

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7, SP15, SP9, ZG6.1,ZG0, SR8, VZG25,SP15.2, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala , vodovoda, telekom, T2, JR
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, ZG6.7, SP15, SP15.2, SP9, ZG6.1, ZG0, SP15.1, SR8, VZG25, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- Izdelava vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala ZG2, B3, SP15, SP15.2, SP9, ZG6.1, ZG6.7,ZG0, SR8, SP15.1, VZG25, ZG6.2, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda in meteorne kanalizacije in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, J.R., plin)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12 in na primarnem vodovodu
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, SP15, SP15.2, SP9, ZG6.1, ZG6.7, ZG0, SR8, SP15.1, VZG25, ZG6.2, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornege kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, Telekom, plin, J.R.)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12 in na primarnem vodovodu

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, SP15, SP15.2, ZG6.7, SP9, ZG6.1, ZG0, SR8, VZG25, SP15.1, ZG6.2, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje ostalih komunalnih vodov.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12 in na primarnem vodovodu
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, B3, SP15, SP15.2, ZG6.7, SP9, ZG6.1, ZG0, SR8, VZG25, SP15.1, ZG6.2, M46, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, meteornege kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, plin, J.R.)
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Komplet izdelava vodovodnih priključkov na kanalu SP12 in primarnem vodovodu

Kraj in dne: Kranj, 7.2.2015