

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 26.1. – 31.1. _ št. 43

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanala ZG2, ZG6.9, B3, ,SP15, SP9, ZG6.1,ZG0, SR12, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala , vodovoda, telekom, T2, JR
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP15.1
- Fina obdelava jaškov na meteornem kanalu na kanalu B1

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, ZG6.9, B3, SP15, SP9,ZG6.1,ZG0,SR8, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanalu SP15.1
- Pospravljanje gradbišča na kanalu B1, fina obdelava jaškov na kanalu B1

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala ZG2, ZG6.9, B3, SP15, SP9, ZG6.1, ZG0, SR8, SR4, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda in meteorne kanalizacije in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, J.R., plin)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP15.1
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, ZG6.9, B3, SP15, SP9, ZG6.1, ZG0, SR8, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, Telekom, plin, J.R.)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP15.1
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, ZG6.9, B3, SP15, ZG6.7, SP9, ZG6.1, ZG0, SR8, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje ostalih komunalnih vodov.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP15.1
- Fina priprava tampona na cesti na kanalu B4
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala ZG2, ZG6.9, B3, SP15, ZG6.7, SP9, ZG6.1, ZG0, SR8, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, plin, J.R.)
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Komplet izdelava vodovodnih priključkov

Kraj in dne: Kranj, 25.1.2015