

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 23.2. – 28.2. _ št. 47

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanala ZG0, B3, ZG6.7, ZG6.6, ZG6.8, SP9.1, SP9.1.1, ZG6.2, ZG6.5, ZG8.1, M46, M34 fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala , vodovoda, telekom, T2, JR
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala ZG0, B3, ZG6.8, ZG6.6,SP9.1, ZG6. ZG6.5. SP9.1.1, M34, ZG8.1, M46, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- Izdelava vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu (priključek Strahinc)

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala ZG0, B3, ZG6.8, ZG6.6, SP9.1, ZG6, M34, SP9.1.1, , ZG8.1, M46, SP10.1-(dodatni kanal), fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda in meteorne kanalizacije in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, J.R., plin)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu (priključek Bizjak) in na kanalu SP15

- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG0, B3, ,ZG6.8, ZG6.6, SP9.1, SP9.1.2,, M34, ZG6, , ZG8.1, M46, SP10.1, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, Telekom, plin, J.R.)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu in kanalu SP15

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG0, B3, ZG6.8, ZG6.6, ,SP9.1, SP9.1.2, ZG6, M34, ZG8.1, SP10.1, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje ostalih komunalnih vodov.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu in na kanalu SP15
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala ZG0, B3, ZG6.8, ZG6.6, SP9.1, SP9.1.2, ZG6, M34, ZG8.1,M46, SP10.1, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, plin, J.R.)
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Komplet izdelava vodovodnih priključkov primarnem vodovodu in na kanalu SP15

Kraj in dne: Kranj, 21.2.2015