

**GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.**  
**JEZERSKA CESTA 20**  
**4000 KRANJ**

**OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica**

**ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del\_ 8.12. – 13.12. \_ št. 41**

**PONEDELJEK:**

- Kombinirani izkop kanala ZG4, ZG6, B3, VZG1, kanal ,SP12, SR4 , SR1 med J2 in J3, SR8, SR3 med J2 in J1, SP15.1 med J3 in J2, kanala B4 kanala B1 med J20 in J21, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornege kanala in vodovoda
- Nasipanje tampona na cesti I, vgraditev pokrovov na višino, izkop za cesto I in cesto na kanalu SP11, SR6, SR7, SR5, vgrajevanje grede, vgrajevanje tampona in ostalih komunalnih vodov
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SR7,SR6, SP11, na kanalu B4 vgrajevanje pokrovov na višino, fino planiranje tampona, nasipanje grede, priprava tampona na cesti na kanalu SP4.1
- Asfaltiranje ceste A

**TOREK:**

- Kombiniran izkop kanala ZG4, ZG6, B3, VZG1 in kanala B1 med J20 in J21, SP12, kanala SR4, kanala SP15.1 med J3 in J2, kanala SR3 med J2 in J1, kanala SR1 in SR9 in SR8+ fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda
- Kombinirani izkop za cesto I, nasipanje tampona na cesti na kanalu SR5, SR6, in na cesti na kanalu SP4.1 in SP11, dvigovanje jaškov na višino na kanalu B4, SR5, SR6, SR7, SP11
- Asfaltiranje ceste A
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanalih SP1, SP10,SR6, SP12

## **SREDA:**

- Kombinirani izkop kanala B3, VZG1, ZG4, ZG6, kanala B1 med J20 in J22, SR4, kanala SR3 med J2 in J1, kanala SP15.1 med J2 in J1, kanala SP12, SR9, SR8, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda
- Kombinirani izkop za cesto I in cesto na kanalu SR7, valjanje planuma, nasipanje in utrjevanje grede, nasipanje tampona, vgrajevanje cevi telekom, električno in J.R. na cesti I in cesti na kanalu SP5
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12, SR6, SR7, SP5, vgrajevanje pokrovov na višino, fina priprava tampona na cesti na kanalu B4
- Asfaltiranje ceste I
- Fina obdelava jaškov na kanalu B2 in sekundarnih kanalih

## **ČETRTEK:**

- Kombinirani izkop kanala B3, VZG1, ZG4, ZG6, SR4, B1 med J22 in J20, SR3 med J2 in J1, SP12, SR9, SR8, SR2 med J1 in J2, SP15.1 med J2 in J1 + fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala
- Kombinirani izkop za cesto I, nasipanje grede na cesti I, vgrajevanje pokrovov na višino na cesti na kanalu SR6, SR7, SR5, SP11, nasipanje tampona z utrjevanjem, vgrajevanje cevi telekom, električno, J.R. na cesti I in cesti na kanalu SP5
- Izdelava zadrževalnika na kanalu SP 13
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12, SP5, SR7, SP10, vgrajevanje pokrovov in kap na višino,
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP4.1 in ceste I
- Asfaltiranje prekopov na primarnem vodovodu

## **PETEK:**

- Kombiniran izkop kanala B3,ZG4 , ZG6, VZG1, SP15.1 med J2 in J1,SR4, B1 med J22 in J20, SP9 , SP 12, SR9, SR8 , fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem.
- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti I in cesti na kanalu SP11in na kanalu SP10 in na kanalu SP5, SR7, vgrajevanje pokrovov na višino,
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SR7, SP10, SR5, SR6,
- Izdelava zadrževalnika na kanalu SP13
- Fina priprava tampona na cesti na kanalu B4
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1 in sekundarnih kanalih
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP12
- Asfaltiranje prekopov na primarnem vodovodu

## **SOBOTA:**

- Kombiniran izkop kanala B1 med J22 in J20, B3, ZG4, ZG6, VZG1, P15.1 med J2in J1 , SR4, SP12 , SR9, SR8,SP9, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, tlačnega voda in meteornega kanala,
- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti I in na cesti na kanalu SP10, in na kanalu SP11, SR7, vgrajevanje pokrovov na višino, vgrajevanje cevi za telekom, elektriko, J.R.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SR7, SP10, B4, vgrajevanje pokrovov na višino na teh kanalih
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1 in sekundarnih kanalih
- Asfaltiranje priključkov ob regionalni cesti na primarnem vodovodu in ceste na kanalu SR5 in SR6
- Izdelava zadrževalnika na kanalu SP13i

Kraj in dne: Kranj, 6.12.2014