

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 24.11. – 29.11. _ št. 39

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanal za vodovod VZG11, ZG4 , VZG12, VZG 2 , kanal SP4.1 med J3 in JB1.10 in ,SP12 , SR1 med J1 in J2,, SP13 med J6 in JB1.34, SP15.1 med J6 in J5,kanala B4 kanal B1 med J22 in J21, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda
- Nasipanje tampona na cesti I, vgraditev pokrovov na višino, izkop za cesto I in cesto na kanalu SP11, vgrajevanje grede, vgrajevanje tampona in ostalih komunalnih vodov
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodu in kanalu SP9, na kanalu B4 vgrajevanje pokrovov na višino, fino planiranje tampona, nasipanje grede
- Pripravljalna dela na kanalu SR4
- Izdelava ponikovalnega polja 5
- Priprava mulde na dodatnem kanalu v Šutni
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP10 in zaščita pokrovov z asfaltom v Šutni

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala za vodovod VZG11, ZG4, VZG12, VZG2 in kanala B1 med J22 in J21,, SP4.1 med J3 in JB1.10, SP12 , kanala SR4.1, kanala SP15.1 med J6 in J5, kanala SP13 med J6 in JB.1.31, kanala SR1 in SR9 in SR8+ fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda

- Kombinirani izkop za cesto I in cesto na kanalu SP11 in na kanalu SP9, valjanje planuma, nasipanje grede z utrjevanjem, nasipanje tampona, vgrajevanje pokrovov in kap na višino, hišnih vodovodnih priključkov na kanalu B4, vgrajevanje pokrovov in vtočnih mrež na višino, nasipanje tampona, fino planiranje tampona
- Izdelava ponikovalnega polja 5
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanalih B1, SP10,SR6, SP11 in na primarnem vodovodu
- Asfaltiranje ceste na kanalu SR10 in zaščita pokrovov z asfaltom v Šutni in Žabnici

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala za vodovod VZG11, ZG4, VZG12, VZG2, kanala B1 med J22 in J21, SR4, kanala B4, kanala SP13 med J6 in JB1.31, kanala SP15.1 med J5 in J4, kanala SP12, SR4, SR9, SR8, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda
- Kombinirani izkop za cesto I in cesto na kanalu SP11 in SP10,SP6,SP9, valjanje planuma, nasipanje in utrjevanje grede,nasipanje tampona, vgrajevanje cevi telekom, elektriko in J.R. na cesti I in ceste na kanalu SP11
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu,vgrajevanje pokrovov na višino, fina priprava tampona na cesti na kanalu B4 in na kanalu BT3
- Izdelava ponikovalnega polja 5
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanakih B1, SP10, SP11 in primarnem vodovodu
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP20 in zaščita pokrovov z asfaltom v Sr. Bitnjah, asfaltiranje mulde v Šutni

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala za vodovod VZG11 ZG4,VZG12, VZG2, SR4, B4, B1 med J22 in J21, SR3, SP15.1 med J4 in J3, SP12, SR9, SR8, SR2 med J1 in

J2, + fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala

- Kombinirani izkop za cesto I in ceste na kanalu SP11 in kanalu SP10 in SP6, in BT3, nasipanje grede na cesti, vgrajevanje pokrovov na višino, nasipanje tampona z utrjevanjem, vgrajevanje cevi telekom, elektriko, J.R. na cesti I
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na primarnem vodovodu, vgrajevanje pokrovov in kap na višino, izdelava ponikovalnega polja 5
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanalih SP6, SP11, SR6 in primarnem vodovodu
- Odprava posledic poplav v Šutni
- Asfalziranje ceste I in zaščita pokrovov z asfaltom v Sr. Bitnjah

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG4 , VZG11 VZG12, VZG2,SR3,SP15.1 med J4 in J3,SR4, SR3 , B1 med J22 in J21, SR1 med J1 in J2, SP 12, SR9, SR8 , fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem.
- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti I in cesti na kanalu SP11 in na kanalu SP10 in na kanalu SP6 in SR6 in SP4.1, vgrajevanje pokrovov na višino,
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu B1,SP10, SR6, SP4.1 vzporedno polaganje vodovoda na vseh kanalih,
- Fina priprava tampona na cesti na kanalu B4
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP9 in asfaltiranje hišnih priključkov ob regionalni cesti
- Izdelava ponikovalnega polja 5

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala B1 med J22 in J21, ZG4, VZG11, VZG12, VZG2, P15.1 med J4 in J3, SR4,SR3, SP15 med J3 in J2, SP12, SR9, SR8,SR1 med J2 in J3, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, tlačnega voda in meteornega kanala,
- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti I in na cesti na kanalu SP10, in na kanalu SP11, SP6, SR6, vgrajevanje pokrovov na višino, vgrajevanje cevi za telekom, elektriko, J.R.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu B1, SR6, SP6, SR7, vgrajevanje pokrovov na višino na teh kanalih
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1, izdelava ponikovalnega polja 5
- Asfaltiranje priključkov ob regionalni cesti na primarnem vodovodu
-

Kraj in dne: Kranj, 22.11.2014