

**GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.**  
**JEZERSKA CESTA 20**  
**4000 KRANJ**

**OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica**

**ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del\_ 9.3. – 14.3. \_ št. 48**

**PONEDELJEK:**

- Kombinirani izkop kanala ZG6,, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, SP9, ZG6, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala , vodovoda, telekom, T2, JR
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Priprava cete kanalu SP15.1 in na kanalu SP10
- Vrtanje preboja temelja na kanalu SP9.1

**TOREK:**

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG6, SP9, M15, VZG27, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- Izdelava vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalu SP15.1, SP10, SP15
- Vrtanje preboja temelja na kanalu SP9.1

**SREDA:**

- Kombinirani izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG6, SP9, M15, VZG27, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh,

vzporedno polaganje vodovoda in meteorne kanalizacije in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, J.R., plin)

- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih,
- Priprava cest na kanalih SP15, SP10,
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1

#### **ČETRTEK:**

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ,ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG6, M15, VZG27 fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, Telekom, plin, J.R.)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalih SP15, SP10, SP11
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1

#### **PETEK:**

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, ,SP9.1, ZG6, M15, VZG27, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje ostalih komunalnih vodov.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Priprava cest na kanalih SP15, SP10, SP11
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1

#### **SOBOTA:**

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG6, VZG27, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno

polaganje projektiranega vodovoda, meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, plin, J.R.)

- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Komplet izdelava vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalih SP15, SP10, SP9
- Izkop za črpališče Č7

Kraj in dne: Kranj, 7.3.2015