

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 16.3. – 23.3. _ št. 49

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanala ZG6,, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG8, BT3, ZG6, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala , vodovoda, telekom, T2, JR
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Priprava cete kanalu SP15.1 in na kanalu SP10
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP 13
- Priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje
- Izdelava ograje Oblak

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG8, ZG6, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- Izdelava vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalu SP15.1, SP10, SP15
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP 13.1 in SP11
- Priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG6, ZG8, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda in meteorne kanalizacije in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, J.R., plin)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih,
- Priprava cest na kanalih SP15, SP10,
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP11 in SP12.2
- Priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ,ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG6 ZG8, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, Telekom, plin, J.R.)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalih SP15, SP10,
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP15.1
- Postavljanje črpališča Č7
- Prprava cest v Šutni za fino asfaltiranje

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, ,SP9.1, ZG6 ZG8, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje ostalih komunalnih vodov.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Priprava cest na kanalih SP10, SP12, SP9.2
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP15

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.7, ZG6.6, SP9.1, ZG6, ZG8, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, meteornege kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, plin, J.R.)
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Komplet izdelava vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalih SP9.2, SP12
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP 15
- Fina priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje

Kraj in dne: Kranj, 14.3.2015